

Projektnummer: 2223B

Grobterminplan Sanierung Klubhaus in Saalfeld

					2022				2023				2024				2025				2026				2027							
					1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.				
Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende																												
1	Konzeptstudie Klubhaus	148at	Di, 01.02.22	Mi, 31.08.22	148at																											
2	Abgabe für EFRE-Förderung	1at	Fr, 01.07.22	Fr, 01.07.22	1at																											
3	Vorstellung Stadtrat Stadt Saalfeld	1at	Mi, 14.09.22	Mi, 14.09.22	1at																											
4	Beauftragung VOL-Verfahren	22at	Mo, 02.01.23	Di, 31.01.23	22at																											
5	Ausschreibung der Planungsleistung als VOL-Verfahren	81at	Mi, 01.02.23	Mi, 31.05.23	81at																											
6	Beauftragung Planungsleistung	1at	Mi, 31.05.23	Mi, 31.05.23	1at																											
7	Beginn Entwurfsplanung LPH 3 mit konkreten Aufmaßen etc.	109at	Mi, 31.05.23	Mi, 01.11.23	109at																											
8	Erarbeitung Genehmigungsplanung LPH 4, Einreichung Bauantrag	63at	Mi, 01.11.23	Mi, 31.01.24	63at																											
9	Ausführungsplanung LPH 5	152at	Do, 01.02.24	Fr, 06.09.24	152at																											
10	Ausschreibung der einzelnen Gewerke LPH 6	252at	Do, 02.05.24	Fr, 02.05.25	252at																											
11	Vergabe der einzelnen Gewerke LPH 7	252at	Mo, 15.07.24	Di, 15.07.25	252at																											
12	Ausführung LPH 8	831at	Mo, 02.09.24	Fr, 26.11.27																												
13	behördliche Abnahmen	13at	Mi, 01.12.27	Fr, 17.12.27																												
14	Inbetriebnahme des Klubhauses	1at	Mo, 20.12.27	Mo, 20.12.27																												

erstellt mit pro-Plan 2021 (8.0.0.2) Serien Nr.: PPL8-E4990B22CD54 Lizenz für Brückner-Ingenieure, Saalfeld