

Nr.	Vorgangs	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgäng	R																								
								2. Qtl, 2026 3. Qtl, 2026 4. Qtl, 2026 1. Qtl, 2027 2. Qtl, 2027																							
								Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun																							
1	🚀	Stand 15.04.2026 LPH 8	333 Tage	Mon 23.03.26	Mit 30.06.27																										
2	🚀	Los 1 Abbruch/BE	26 Tage	Mon 13.04.26	Mon 18.05.26																										
3	🚀	Baustraße / Lagerplatz anlegen	9 Tage	Mon 30.03.26	Don 09.04.26																										
4	🚀	Abbruch Haustechnik	10 Tage	Fre 10.04.26	Don 23.04.26	3																									
5	🚀	Abbruch Außenanlagen	10 Tage	Fre 10.04.26	Don 23.04.26	3																									
6	🚀	Abbruch Beckenumgang Becken / Folie	15 Tage	Mon 13.04.26	Fre 01.05.26																										
7	🚀	Sonstiges	20 Tage	Mon 04.05.26	Fre 29.05.26	6																									
8	🚀	Los 2 Rohbau	250 Tage	Mon 18.05.26	Fre 30.04.27																										
9	🚀	Vorbereitunsarbeiten	5 Tage	Mon 18.05.26	Fre 22.05.26																										
10	🚀	Teil 1 Erdarbeiten / Aushub Schwimmerbecken	10 Tage	Mon 25.05.26	Fre 05.06.26																										
11	🚀	Teil 1 Untergrund Becken herstellen / Planum	10 Tage	Mon 08.06.26	Fre 19.06.26	10																									
12	🚀	Teil 1 Streifenfundamente Beckenumgang	5 Tage	Mon 22.06.26	Fre 26.06.26	11																									
13	🚀	Teil 1 Auffüllung Becken Mineralgemisch	3 Tage	Mon 29.06.26	Mit 01.07.26	12																									
14	🚀	Teil 1 Streifenfundamente für Einströmung	5 Tage	Don 02.07.26	Mit 08.07.26	13																									
15	🚀?																														
16	🚀	Teil 2 Erdarbeiten / Aushub Nichtschw. Becken	5 Tage	Mon 15.06.26	Fre 19.06.26																										
17	🚀	Teil 2 Untergrund Becken herstellen / Planum	5 Tage	Mon 22.06.26	Fre 26.06.26	16																									
18	🚀	Teil 2 Streifenfundamente Beckenumgang	5 Tage	Mon 29.06.26	Fre 03.07.26	17																									
19	🚀	Teil 2 Auffüllung Becken Mineralgemisch	5 Tage	Mon 06.07.26	Fre 10.07.26	18																									
20	🚀	Teil 2 Streifenfundamente für Einströmung	5 Tage	Mon 13.07.26	Fre 17.07.26																										
21	🚀?																														
22	🚀	Teil 3 Funktionsgebäude	89 Tage	Mon 13.07.26	Don 12.11.26																										
23	🚀	Aushub Hebeanlage und Einbau	8 Tage	Mon 13.07.26	Mit 22.07.26																										
24	🚀	Verbau wenn benötigt	5 Tage	Mon 20.07.26	Fre 24.07.26	20																									
25	🚀	Aushub / Untergrund Funktionsgebäude	5 Tage	Don 23.07.26	Mit 29.07.26	23																									
26	🚀	Grundleitung verlegen / Magerbeton	3 Tage	Don 30.07.26	Mon 03.08.26	25																									
27	🚀	BWT Lieferung Einbauteile	3 Tage	Mon 03.08.26	Mit 05.08.26																										
28	🚀	Bodenplatte UG / Bewehrung	10 Tage	Mon 03.08.26	Fre 14.08.26																										
29	🚀	Wände / UG	24 Tage	Mon 17.08.26	Don 17.09.26	28																									
30	🚀	BWT Einhub Filter	3 Tage	Mon 21.09.26	Mit 23.09.26																										
31	🚀	Decke über UG _ Schalung / Bewehrung /	15 Tage	Don 24.09.26	Mit 14.10.26	30																									
32	🚀	Standzeit - Aushärtungszeit	21 Tage	Fre 09.10.26	Fre 06.11.26																										
33	🚀	Behälter Perlite	10 Tage	Fre 18.09.26	Don 01.10.26	29																									
34	🚀	Treppe	1 Tag	Mon 05.10.26	Mon 05.10.26																										
35	🚀	Restarbeiten TG	10 Tage	Die 06.10.26	Mon 19.10.26	34																									
36	🚀?																														
37	🚀?	Teil 4 Fundament Rutsche																													
38	🚀	Aushub / Planum / Grundleitungen	5 Tage	Mon 27.07.26	Fre 31.07.26																										
39	🚀	Bodenplatte / Bewehrung	10 Tage	Mon 03.08.26	Fre 14.08.26	38																									
40	🚀?																														
41	🚀?	Teil 5 Fundament Planschbecken																													
42	🚀	Aushub / Planum / Grundleitungen	5 Tage	Mon 17.08.26	Fre 21.08.26																										
43	🚀	Bodenplatte / Bewehrung	10 Tage	Mon 24.08.26	Fre 04.09.26	42																									
44	🚀?																														
45	🚀?																														
46	🚀?	Los 3 Edelstahlbecken																													
47	🚀	Werkplanung / Freigabe	1 Tag	Mon 24.08.26	Mon 24.08.26																										
48	🚀	Fertigung	11,6 Woche	Mit 26.08.26	Fre 13.11.26	47																									
49	🚀	Vorbereitung BE/ Lieferung	5 Tage	Mon 16.11.26	Fre 20.11.26	48																									
50	🚀	1. BA Montage 1. BA	15 Tage	Mon 23.11.26	Fre 11.12.26																										
51	🚀	2. BA	35 Tage	Mon 08.03.27	Fre 23.04.27																										
52	🚀?																														

Projekt: 2026_04_15 Terminpla
Datum: Mit 15.04.26

Vorgang

Unterbrechung

Meilenstein

.....

◆

Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Inaktiver Vorgang

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Sammelvorgang

Manueller Vorgang

◆

Nur Dauer

Manueller Sammelrollup

Manueller Sammelvorgang

Nur Anfang

Nur Ende

Externe Vorgänge

Externer Meilenstein

Stichtag

In Arbeit

Manueller Fortschritt

Seite 1

Nr.	Vorgangs	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgäng R																												
							Feb	Mrz	2. Qtl, 2026	Apr	Mai	Jun	3. Qtl, 2026	Jul	Aug	Sep	4. Qtl, 2026	Okt	Nov	Dez	1. Qtl, 2027	Jan	Feb	Mrz	2. Qtl, 2027	Apr	Mai	Jun						
53	➤	BWT	250 Tage	Mon 18.05.26	Fre 30.04.27		<div></div>																											
54	➤	BWT Montageplanung	15 Tage	Mon 18.05.26	Fre 05.06.26		<div></div>																											
55	➤	BWT Lieferung Einbauteile	5 Tage	Mon 03.08.26	Fre 07.08.26		<div></div>																											
56	➤	Lieferung Filter / Einbau	4 Tage	Die 15.09.26	Fre 18.09.26		<div></div>																											
57	➤	Rohrmontage Keller	60 Tage	Die 20.10.26	Mon 11.01.27		<div></div>																											
58	➤	Einspeiseleitungen	25 Tage	Mon 14.12.26	Fre 15.01.27		<div></div>																											
59	➤	Schwallwasserleitungen	20 Tage	Mon 08.02.27	Fre 05.03.27		<div></div>																											
60	➤	Feinmontage	35 Tage	Mon 08.03.27	Fre 23.04.27	59	<div></div>																											
61	➤	IBN	10 Tage	Mon 26.04.27	Fre 07.05.27	60	<div></div>																											
62	➤	Probebetrieb	6 Tage	Mon 10.05.27	Mon 17.05.27	61	<div></div>																											
63	➤	Solarabsorter	10 Tage	Mon 15.03.27	Fre 26.03.27		<div></div>																											
64	➤	Los 04 Zimmermann / Dach Planung / Fertigung	40 Tage	Mon 10.08.26	Fre 02.10.26		<div></div>																											
65	➤	Los 04 Zimmermann / Dach	25 Tage	Mon 12.10.26	Fre 13.11.26		<div></div>																											
66	➤	Los 04 Trockenbau / Innenausbau	10 Tage	Mon 16.11.26	Fre 27.11.26	65	<div></div>																											
67	➤	Los 04 Zimmermann Außenfassade	15 Tage	Mon 30.11.26	Fre 18.12.26	66	<div></div>																											
68	➤	Estrich	5 Tage	Mon 08.03.27	Fre 12.03.27		<div></div>																											
69	➤	HLS im Gebäude	110 Tage	Mon 30.11.26	Fre 30.04.27		<div></div>																											
70	➤	Elektro im Gebäude	110 Tage	Mon 30.11.26	Fre 30.04.27		<div></div>																											
71	➤	Außenanlagen	65 Tage	Mon 01.03.27	Fre 28.05.27		<div></div>																											

Projekt: 2026_04_15 Terminpla
Datum: Mit 15.04.26

Vorgang

Unterbrechung

Meilenstein

Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Inaktiver Vorgang

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Sammelvorgang

Manueller Vorgang

Nur Dauer

Manueller Sammelrollup

Manueller Sammelvorgang

Nur Anfang

Nur Ende

Externe Vorgänge

Externer Meilenstein

Stichtag

In Arbeit

Manueller Fortschritt

Seite 2