

Nr.		Vorgangsi	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	VorgängR									
1		★	Stand 05.08.2026 LPH 8	333 Tage	Mon 23.03.26	Mit 30.06.27										
2		★	Los 1 Abbruch/BE	26 Tage	Mon 13.04.26	Mon 18.05.26										
3		★	Baustraße / Lagerplatz anlegen	9 Tage	Mon 30.03.26	Don 09.04.26										
4		★	Abbruch Haustechnik	10 Tage	Fre 10.04.26	Don 23.04.26	3									
5		★	Abbruch Außenanlagen	10 Tage	Fre 10.04.26	Don 23.04.26	3									
6		★	Abbruch Beckenumgang Becken / Folie	15 Tage	Mon 13.04.26	Fre 01.05.26										
7		★	Sonstiges	20 Tage	Mon 04.05.26	Fre 29.05.26	6									
8		★	Los 2 Rohbau	250 Tage	Mon 18.05.26	Fre 30.04.27										
9		★	Vorbereitunsarbeiten	5 Tage	Mon 18.05.26	Fre 22.05.26										
10		★	Teil 1 Erdarbeiten / Aushub Schwimmerbecken	10 Tage	Mon 25.05.26	Fre 05.06.26										
11		★	Teil 1 Untergrund Becken herstellen / Planum	10 Tage	Mon 08.06.26	Fre 19.06.26	10									
12		★	Teil 1 Schwimmerbecken Streifenfundamente	55 Tage	Mon 22.06.26	Fre 04.09.26	11									
13		★	Teil 1 Streifenfundamente für Einströmung	47 Tage	Don 02.07.26	Fre 04.09.26										
14		★	Teil 1 Auffüllung Becken Mineralgemisch	3 Tage	Mon 07.09.26	Mit 09.09.26	13									
15		★?														
16		★	Teil 2 Erdarbeiten / Aushub Nichtschw. Becken	2 Tage	Mon 19.10.26	Die 20.10.26										
17		★	Teil 2 Untergrund Becken herstellen / Planum	2 Tage	Mit 21.10.26	Don 22.10.26	16									
18		★	Teil 2 Nichtschwimmerbecken Streifenfundamente	10 Tage	Fre 23.10.26	Don 05.11.26	17									
19		★	Teil 2 Streifenfundamente für Einströmung	4 Tage	Fre 06.11.26	Mit 11.11.26	18									
20		★	Teil 2 Auffüllung Becken Mineralgemisch	2 Tage	Don 12.11.26	Fre 13.11.26	19									
21		★?														
22		★	Teil 3 Funktionsgebäude	89 Tage	Mon 13.07.26	Don 12.11.26										
23		★	Aushub Hebeanlage und Einbau	8 Tage	Mon 13.07.26	Mit 22.07.26										
24		★	Montage Hebeanlage mit Kran	1 Tag	Mit 12.08.26	Mit 12.08.26										
25		★	Anfüllen Hebeanlage Auftriebssicherung	4 Tage	Don 13.08.26	Die 18.08.26	24									
26		★	Funktionsgebäude Aushub / Untergrund	5 Tage	Don 23.07.26	Mit 29.07.26	23									
27		★	Grundleitung verlegen / Magerbeton	3 Tage	Don 30.07.26	Mon 03.08.26	26									
28		★	BWT Lieferung Einbauteile	3 Tage	Mon 03.08.26	Mit 05.08.26										
29		★	Bodenplatte UG / Bewehrung	10 Tage	Mit 19.08.26	Die 01.09.26	25									
30		★	Wände / UG	20 Tage	Mit 02.09.26	Die 29.09.26	29									
31		★	BWT Einhub Filter	3 Tage	Mon 21.09.26	Mit 23.09.26										
32		★	Decke über UG _ Schalung / Bewehrung /Beton	15 Tage	Mit 30.09.26	Die 20.10.26	30									
33		★	Standzeit - Aushärtungszeit	21 Tage	Mit 21.10.26	Mit 18.11.26	32									
34		★	Treppe	1 Tag	Mon 05.10.26	Mon 05.10.26										
35		★	Restarbeiten TG	10 Tage	Mit 21.10.26	Die 03.11.26	32									
36		★?														
37		★?	Teil 4 Fundament Rutsche													
38		★	Aushub / Planum / Grundleitungen	5 Tage	Mon 23.11.26	Fre 27.11.26	42									
39		★	Bodenplatte / Bewehrung/ Betonage	10 Tage	Mon 07.12.26	Fre 18.12.26	43									
40		★?														
41		★?	Teil 5 Fundament Planschbecken													
42		★	Aushub / Planum / Grundleitungen	5 Tage	Mon 16.11.26	Fre 20.11.26	20									
43		★	Bodenplatte / Bewehrung	10 Tage	Mon 23.11.26	Fre 04.12.26	42									
44		★?														
45		★	Verrohrung / Schachtarbeiten Feld	5 Tage	Mit 05.08.26	Die 11.08.26										
46		★	Rigole noch in Klärung	10 Tage	Mon 12.10.26	Fre 23.10.26										
47		★?														
48		★?	Los 3 Edelstahlbecken													
49		★	Werkplanung / Freigabe	1 Tag	Mon 24.08.26	Mon 24.08.26										
50		★	Fertigung	11,6 Woche	Mit 26.08.26	Fre 13.11.26	49									
51		★	Vorbereitung BE/ Lieferung	5 Tage	Mon 16.11.26	Fre 20.11.26	50									
52		★	1. BA Montage 1. BA	15 Tage	Mon 23.11.26	Fre 11.12.26										
Projekt: 2026_08_05 Terminpla Datum: Mit 05.08.26																
Vorgang					Sammelvorgang		Inaktiver Meilenstein		Nur Dauer		Nur Anfang		Externer Meilenstein		Manueller Fortschritt	
Unterbrechung					Projektsammelvorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		Nur Ende		Stichtag			
Meilenstein					Inaktiver Vorgang		Manueller Vorgang		Manueller Sammelvorgang		Externe Vorgänge		In Arbeit			

Seite 1

