

Bauzeitenplan

					2		2027												2028																	
					3. Quart.		4. Quart.		1. Quart.		2. Quart.		3. Quart.		4. Quart.		1. Quart.		2. Quart.		3. Quart.		4. Quart.													
Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	Ju	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	
1	Neubau einer Kindertagesstätte mit Krippe - "Grüne Wiese" in Scheden	617at	Mo, 20.07.26	Mo, 29.01.29																																
1.1	Vergabeverfahren	128at	Mo, 20.07.26	Mi, 03.02.27	Vergabeverfahren																															
1.1.1	Veröffentlichung Teilnahmewettbewerb	30at	Mo, 20.07.26	Fr, 28.08.26	Veröffentlichung Teilnahmewettbewerb																															
1.1.2	Ende Teilnahmefrist / Eignungsprüfung	5at	Mo, 31.08.26	Fr, 04.09.26	Ende Teilnahmefrist / Eignungsprüfung																															
1.1.3	Aufforderung Angebotsabgabe Funktionale Bau- und Leistungsbeschreibung	50at	Mo, 07.09.26	Fr, 13.11.26	Aufforderung Angebotsabgabe Funktionale Bau- und L...																															
1.1.4	Präsentations- und Verhandlungsgespräche	5at	Mo, 16.11.26	Fr, 20.11.26	Präsentations- und Verhandlungsgespräche																															
1.1.5	Aufforderung zur Ausarbeitung des 'finalen Angebots' / Angebotsabgabe	5at	Mo, 23.11.26	Fr, 27.11.26	Aufforderung zur Ausarbeitung des 'finalen Angebot...																															
1.1.6	Abschließende Wertung und Vergabevorschlag	3at	Mo, 30.11.26	Mi, 02.12.26	Abschließende Wertung und Vergabevorschlag																															
1.1.7	Bau- und Verwaltungszuschuss / Zuschlagserteilung der unterlegenen Bieter / TU-Vertrag	30at	Do, 03.12.26	Mi, 03.02.27	Bau- und Verwaltungszuschuss / Zuschlagserteilung ...																															
1.2	Planungsphase	298at	Mo, 15.02.27	Fr, 05.05.28	Planungsphase																															
1.2.1	Ausarbeitung Entwurfsplanung / Genehmigungsplanung	70at	Mo, 15.02.27	Do, 27.05.27	Ausarbeitung Entwurfsplanung / Genehmigungsplanung																															
1.2.2	Genehmigungsfrist (Annahme)	75at	Fr, 28.05.27	Do, 09.09.27	Genehmigungsfrist (Annahme)																															
1.2.3	Ausführungsplanung (später z.T. baubegleitend)	222at	Mo, 07.06.27	Fr, 05.05.28	Ausführungsplanung (später z....																															
1.3	Bauphase	306at	Mo, 16.08.27	Mi, 15.11.28	Bauph...																															
1.4	Probetrieb Technik	20at	Do, 16.11.28	Mi, 13.12.28	Pro...																															
1.5	Abnahmen	30at	Do, 16.11.28	Fr, 29.12.28	A...																															
1.6	Reinigung und Mängelbeseitigung	15at	Di, 02.01.29	Mo, 22.01.29																																
1.7	Übergabe	5at	Di, 23.01.29	Mo, 29.01.29																																

Projektzeiträumen von Mi, 17.06.26 bis Mi, 28.02.29
Kalender: Niedersachsen (eingebettet)
Druckdatum: 17.06.2026 13:51
Filter:
Bearbeiter: f.riethmüller

aC. archConcept PartG mbB
Rosdorfer Weg 48
37073 Göttingen
Tel. 0551 3708470
e-Mail: post@archconcept.net

