

Vorläufiger Zeitplan für Teilprojekt 1

„Besucherzentrum“ (mit Gebäude, Höhlenebene 1, Aufzug und Waldweg)

- 2025**
- 0) Bedarfsermittlung, Grundlagenplanung bei 650
 - 1) Machbarkeitsstudie (touristisch)
 - 2) Planerische Voruntersuchungen (Aufzug, Bewetterung, Gebirgsmechanik)
 - 3) LOI- Karlsbergbrauerei/ Gebäude 37 + Grundstücke, Karlsbergstraße)
 - 4) Bauvoranfrage (UBA, Bergamt, Forst, LUA, Denkmalschutz)
 - 5) Machbarkeitsstudie (Aufzugsanlage)
 - 6) Felsmechanische Voruntersuchung und Bewetterungskonzept
 - 7) Bewerbung/ LAND zur Aufnahme in das Förderprogramm bis spätestens Ende 2025
- 2026**
- 8) Fertigstellung der Punkte 5) und 6)
 - 9) Eingang vorläufige Fördermittelzusage/ „Aufnahme in das Förderprogramm“
 - 10) Ratsbeschluss für die Umsetzung der Maßnahme
 - 11) Ausschreibung Planungsleistungen + Auftragsvergaben (in Absprache mit ZG)
 - 12) HU- Bau/ Sonderbetriebsplan erstellen (1x Haus 37 , 1x Bergbau, 1x Waldwegeverbindung)
 - 13) Konkrete Antragstellung beim Land nach HU- Bau + Antrag auf vorzeitigen Baubeginn
- 2027**
- 14) Eingang Förderbescheid
 - 15) AFU- Bau
 - 16) Baustart/ TP1
 - 17) Erster Mittelabruf
- 2028** BAU
- 2029** Bau- Fertigstellung und Abrechnung/ TP1
-

XXXX programmatische Terminvorgaben

XXXX erledigt