

Nr.	Gewerk	Bauabschnitt	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	4. Qtl, 2026			1. Qtl, 2027			2. Qtl, 2027			3. Qtl, 2027			4. Qtl, 2027			1. Qtl, 2028			
							Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	
30	Zimmerarbeiten	Sozialtrakt Neubau	Deckenplattenplanung, Prüfung, Fertigung	45 Tage	Mit 06.01.27	Die 09.03.27	ifung, Fertigung																		
31	Zimmerarbeiten	Sozialtrakt Neubau	Deckenplatte liefern/ montieren und abdichten	8 Tage	Die 09.03.27	Don 18.03.27	/ montieren und abdichten																		
34	Dachabdichtungsarbeiten	Sozialtrakt Neubau	Dachabdichtung, ohne Attikaprofil	20 Tage	Fre 19.03.27	Fre 16.04.27	bdichtung, ohne Attikaprofil																		
38	Dachabdichtungsarbeiten	Sozialtrakt Neubau	Attikaprofil und Begrünung	3 Tage	Mon 03.05.27	Mit 05.05.27	Attikaprofil und Begrünung																		