

Projektzeitplan- Sozialtrakt Sporthalle Detmerode

Nr.	Gewerk	Bauteil	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende																												
12			LP8	304 Tage	Mon 26.10.26	Die 08.02.28																												
15	Betonbau	Sozialtrakt Neubau	BE incl Baucontainer	3 Tage	Mon 26.10.26	Mit 28.10.26	Betonbau																											
16	Betonbau	Sozialtrakt Neubau	Erdarbeiten, Vorbereitung	7 Tage	Don 29.10.26	Fre 06.11.26	Betonbau																											
17	Betonbau	Sozialtrakt Neubau	Beprobung der Haufwerke und Entsorgung	15 Tage	Mon 09.11.26	Fre 27.11.26	Betonbau																											
18	Betonbau	Sozialtrakt Neubau	Entwässerung SW unterhalb Rohbau	14 Tage	Mon 30.11.26	Don 17.12.26	Betonbau																											
20	Betonbau	Sozialtrakt Neubau	Baugrube abdecken und schützen	1 Tag	Fre 18.12.26	Fre 18.12.26	Betonbau																											
22	Betonbau	Sozialtrakt Neubau	Streifenf. Und Bodenplatte vorbereiten, Planum und betonieren	15 Tage	Die 05.01.27	Mon 25.01.27	Betonbau																											
23	Betonbau	Sozialtrakt Neubau	Drainage	15 Tage	Die 26.01.27	Mon 15.02.27	Betonbau																											
24	Betonbau	Sozialtrakt Neubau	Entwässerung SW außerhalb + Medien	22 Tage	Fre 18.12.26	Die 02.02.27	Betonbau																											
25	Betonbau	Sozialtrakt Neubau	Entwässerung RW außerhalb Rohbau	15 Tage	Mit 03.02.27	Die 23.02.27	Betonbau																											