

[illegible]

Datei: 22050\_Bauzeitenplan\_Index5\_20260327.PPL  
Projektnummer: 22050

Gymnasium Flensburg - Bauzeitenplan Index 5

Seite 2 von 2

					2026																																															
					Januar				Februar				März				April				Mai				Juni				Juli				August				September				Oktober				November							
Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	KW 2	KW 3	KW 4	KW 5	KW 6	KW 7	KW 8	KW 9	KW 10	KW 11	KW 12	KW 13	KW 14	KW 15	KW 16	KW 17	KW 18	KW 19	KW 20	KW 21	KW 22	KW 23	KW 24	KW 25	KW 26	KW 27	KW 28	KW 29	KW 30	KW 31	KW 32	KW 33	KW 34	KW 35	KW 36	KW 37	KW 38	KW 39	KW 40	KW 41	KW 42	KW 43	KW 44	KW 45	KW 46	KW 47	KW 48	
5	Umbau	291kt	Mo, 27.10.25	Do, 13.08.26																																																
6	Roh- Konstruktion und Installation	202at	Di, 06.05.25	Fr, 20.02.26																																																
7	Rest Mauerarbeiten Brüstung	9at	Mo, 27.04.26	Fr, 08.05.26																																																
5.1	Trockenbau, abgehängte Decken	18at	Mo, 11.05.26	Fr, 05.06.26																																																
5.2	HLS Rohmontage	114at	Mo, 27.10.25	Fr, 10.04.26																																																
5.3	ELT Rohmontage	91at	Mo, 27.10.25	Fr, 06.03.26																																																
5.4	HLS+Elektro Endmontage	34at	Di, 26.05.26	Fr, 10.07.26																																																
8	Putzarbeiten	15at	Mo, 02.03.26	Fr, 20.03.26																																																
5.5	Malerarbeiten	37at	Mo, 20.04.26	Fr, 12.06.26																																																
5.6	Montage Aufzug, bis Inbetriebnahme	49at	Mo, 08.06.26	Do, 13.08.26																																																
5.7	Estricharbeiten, bis Belagsreife	37kt	Mo, 20.04.26	Di, 26.05.26																																																
5.8	Bodenbelagsarbeiten	25at	Mo, 15.06.26	Fr, 17.07.26																																																
5.9	Fliesen- Betonwerksteinarbeiten	29at	Di, 26.05.26	Fr, 03.07.26																																																
5.10	Innentüren Tischler	24at	Di, 23.06.26	Fr, 24.07.26																																																
5.11	Innentüren Metallbau	24at	Di, 23.06.26	Fr, 24.07.26																																																
5.12	Montage WC Trennwände	9at	Di, 14.07.26	Fr, 24.07.26																																																
9	Abnahmen und Übergabe	35at	Mo, 17.08.26	Fr, 02.10.26																																																
9.1	Baureinigung	25at	Mo, 17.08.26	Fr, 18.09.26																																																
9.2	VOB Abnahmen	20at	Mo, 24.08.26	Fr, 18.09.26																																																
9.3	Sachverständigenabnahmen	15at	Mo, 31.08.26	Fr, 18.09.26																																																
9.4	Gesamtabnahme	7at	Mi, 23.09.26	Do, 01.10.26																																																
9.5	Übergabe Schule/ Nutzer	1at	Fr, 02.10.26	Fr, 02.10.26																																																

Projektzeitrahmen von Di, 01.04.25 bis Do, 31.12.26  
Kalender: Schleswig-Holstein (eingebettet)  
Druckdatum: 27.03.2026 14:26  
Filter:  
Bearbeiter: Andre Strotmann

AX5 architekten

AX5 architekten  
Mühlendamm 11  
D-24113 Kiel  
Tel. +49 431 648040  
Fax +49 431 6480430  
e-Mail: info@ax5.de