

Formblatt geplanter Bauablauf

Baumaßnahme: Tü - _010 Neubau Luftrettungszentrum am Standort der BG Klinik Tübingen

Vergabe: Tü010LRZ.1020.001 Rohbauarbeiten

Geplanter Bauablauf an dem sich der zu erstellende Bauzeitenplan zu orientieren hat

Spalte >	1	2	3	4
	Leistungen	Bemessung der Fristen	Voraussichtlicher Ausführungszeitraum	
	GESAMTAUSFÜHRUNGSZEITRAUM→	in Kalenderwochen: 91	Anfang KW 45/2026	Ende KW30/2028
	EINZELFRISTEN	in Kalenderwochen		
	ARBEITSVORBEREITUNG →	15	KW 45/2026	KW06/2027
	BAUSTELLENEINRICHTUNG, KRAN →	2	KW 07/2027	KW08/2027
	PFAHLKOPFPLATTEN HANGAR →	6	KW 08/2027	KW13/2027
	PFAHLKOPFPLATTEN PLATTFORM →	9	KW 14/2027	KW22/2027
	ROHBAU ERSCHLIESSUNGSBAUWERK →	12	KW 14/2027	KW25/2027
	STAHLVERBUNDSTÜTZEN, TRÄGERROST →	10	KW 19/2027	KW28/2027
	ROHBAU HANGAR →	18	KW 24/2027	KW41/2027
	KORROSIONSSCHUTZ STAHLBAU →	7	KW 10/2028	KW16/2028
	UNTERDECKENDÄMMUNG TRÄGERROST →	6	KW 25/2028	KW30/2028

Q = Quartal
 WT = Werktage

Der voraussichtliche Ausführungszeitraum entspricht dem momentanen Kenntnisstand und dient als Kalkulationsgrundlage, Abweichungen nach Leistungsabruf sind möglich. Bindend ist der Gesamtausführungszeitraum in Werktagen, weiteres regeln die Angaben in 214.H und WBVB.

Werkstatt-/ Montageplanungen, Bemusterung und Werkfertigungen sind so zu disponieren, dass die Baustellenarbeiten zum vorgesehenen Termin beginnen können.