

Bauherr/ Auftraggeber:	BG Klinikum Duisburg
Projekt und Projekt-Nr.:	-
Projekt-Nr. DGUV:	Gesamtterminmatrix

		2023				2024				2025				2026				2027				2028				2029				2030				2031				2032				2033				2034				2035			
Inhalt	Anfangsdatum	Enddatum	1. Qtl.	2. Qtl.	3. Qtl.	4. Qtl.	1. Qtl.	2. Qtl.	3. Qtl.	4. Qtl.	1. Qtl.	2. Qtl.	3. Qtl.	4. Qtl.	1. Qtl.	2. Qtl.	3. Qtl.	4. Qtl.	1. Qtl.	2. Qtl.	3. Qtl.	4. Qtl.	1. Qtl.	2. Qtl.	3. Qtl.	4. Qtl.	1. Qtl.	2. Qtl.	3. Qtl.	4. Qtl.	1. Qtl.	2. Qtl.	3. Qtl.	4. Qtl.	1. Qtl.	2. Qtl.	3. Qtl.	4. Qtl.	1. Qtl.	2. Qtl.	3. Qtl.	4. Qtl.	1. Qtl.	2. Qtl.	3. Qtl.	4. Qtl.							
1. Einzelmaßnahme																																																					
Ziff. 2-4 (LPH 2-3/4)	bis GL04/2027 (Q3/2027)																																																				
Mittelzuteilung	Q2/2028 Q2/2029 Q22030																																																				
LPH 5-9	01.10.2025 31.12.2029																																																				
Ziff. 5	Q4/2027 / Q4/2028																																																				
Ziff. 6	Q4/2029																																																				
2. Einzelmaßnahme																																																					
Ziff. 2-4 (LPH 2-3/4)	bis GL04/2027 (Q3/2027)																																																				
Mittelzuteilung	Q2/2028 Q2/2029 Q22030																																																				
LPH 5-9	01.10.2025 31.12.2029																																																				
Ziff. 5	Q4/2027 / Q4/2028																																																				
Ziff. 6	Q4/2029																																																				
3. Einzelmaßnahme																																																					
Ziff. 2-4 (LPH 2-3/4)	bis GL04/2027 (Q3/2027)																																																				
Mittelzuteilung	Q4/2026 / Q4/2027 / Q4/2028 / Q4/2030																																																				
LPH 5-9	Q2/2027 Q2/2029																																																				
Ziff. 5	Q2/2027 / Q2/2028 / Q2/2029																																																				
Ziff. 6	Q1/2033																																																				
4. Einzelmaßnahme																																																					
Ziff. 2-4 (LPH 2-3/4)	bis GL04/2027 (Q3/2027)																																																				
Mittelzuteilung	Q4/2028 / Q4/2029 / Q4/2030 / Q4/2031																																																				
LPH 5-9	Q4/2028 Q4/2030																																																				
Ziff. 5	Q2/2033 Q2/ 2034																																																				
Ziff. 6	Q1/2035																																																				
Vor- und Entwurfsplanung																			Abschluss Einzelmaßnahmen 1 + 2 (LPH 8) 4. Q. 2029										Abschluss Einzelmaßnahmen 3 (LPH 8) 4. Q. 2032 Abschluss Einzelmaßnahmen 4 (LPH 8) 4. Q. 2034																								

HINWEIS: Bauausführung der vorangegangenen Maßnahme und Zifferanträge der folgenden Maßnahmen erfolgen parallel zueinander, so dass die Bauphasen aller Einzelmaßnahmen möglichst hintereinander ausgeführt werden!

Legende	
Ziffernanträge	
LPH 5-7	
LPH 8 (9)	
Paralleler Ablauf	