

Formblatt geplanter Bauablauf

Baumaßnahme: Tü - _010 Neubau Luftrettungszentrum am Standort der BG Klinik
Tübingen

Vergabe: Tü010LRZ.1120.001 Gerüstarbeiten

Geplanter Bauablauf an dem sich der zu erstellende Bauzeitenplan zu orientieren hat

Spalte >	1	2	3	4
	Leistungen	Bemessung der Fristen	Voraussichtlicher Ausführungszeitraum	
	GESAMTAUSFÜHRUNGSZEITRAUM→	in Kalenderwochen: 91	Anfang KW45/26	Ende KW30/28
	EINZELFRISTEN	in Kalenderwochen		
	ARBEITSVORBEREITUNG →	3	KW45/26	KW47/26
	WERKPLANUNG, GERÜSTSTATIK, PRÜFUNG →	14	KW47/26	KW07/27
	PHASE 1: →			
	FASSADENGERÜST AUF- UND ABBAU →	8	KW14/27	KW22/27
	INNENGERÜSTE →	60	KW13/27	KW21/28
	PHASE2: →			
	FASSADENGERÜST AUF- UND ABBAU →	57	KW25/27	KW30/28
	RAUMGERÜST AUF- UND ABBAU →	57	KW25/27	KW30/28
	PHASE 3: →			
	FASSADENGERÜST SÜD/WEST AUF- UND ABBAU →	53	KW29/27	KW30/28
	FASSADENGERÜST OST/SÜD/NORD AUF- UND ABBAU →	13	KW29/27	KW42/27
	PHASE 4: →			
	FASSADENGERÜST OST/SÜD/NORD AUF- UND ABBAU →	34	KW48/27	KW30/28

Der voraussichtliche Ausführungszeitraum entspricht dem momentanen K
und dient als Kalkulationsgrundlage, Abweichungen nach Leistungsabruf sind möglich.
Bindend ist der Gesamtausführungszeitraum in Werktagen, weiteres regeln die Angaben
in 214.H und WBVB.

Q = Quartal
WT = Werktage

Werkstatt-/ Montageplanungen, Bemusterung und Werkfertigungen sind so zu disponieren, dass
die Baustellenarbeiten zum vorgesehenen Termin beginnen können.