

	Name	Dauer	Start	Ende			Qtr 1, 2027			Qtr 2, 2027			Qtr 3, 2027	
					Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug
1	Teilrückbau Rathaus Eschborn (oberirdisch)	195 tage	02.11.26 08:00	30.07.27 17:00										
2	Baustelleneinrichtung	5 tage	02.11.26 08:00	06.11.26 17:00										
3	Rückbau	175 tage	09.11.26 08:00	09.07.27 17:00										
4	DL-Gebäude	45 tage	09.11.26 08:00	08.01.27 17:00										
5	Rückbau Oberirdisch	30 tage	09.11.26 08:00	18.12.26 17:00										
6	Verfüllung KG	5 tage	04.01.27 08:00	08.01.27 17:00										
7	Rathaus, Stadthalle, Bibliothek	135 tage	04.01.27 08:00	09.07.27 17:00										
8	Rückbau Oberirdisch	130 tage	04.01.27 08:00	02.07.27 17:00										
9	Verfüllung KG	20 tage	14.06.27 08:00	09.07.27 17:00										
10	Rückbau Trafo + Waage	10 tage	05.07.27 08:00	16.07.27 17:00										
11	Entsorgung	175 tage	30.11.26 08:00	30.07.27 17:00										
12	Übergabe Baustelle	1 tag	12.07.27 08:00	12.07.27 17:00										