

Projekt Manager	
Projektbeginn/ende	02.07.2026 - 20.10.2026
Fortschritt	0%
Vorgänge	32
Ressourcen	0

## Vorgänge

Vorgang	Anfang	Ende
Elektro: Rückbau, Baustellenbeleuchtung	02.07.26	03.07.26
HLS: Rückbau Sanitärobjecte	02.07.26	03.07.26
Maurerarbeiten: Baustelleneinrichtung	02.07.26	03.07.26
HLS: Stemmarbeiten Grundkanal Abwasser	06.07.26	08.07.26
HLS: Leitungen umliegenden Räume neu ziehen (Decken)	06.07.26	10.07.26
Mauerarbeiten: Abbruch Fliesen/Estrich, WC-Trennwände demontieren, Abbruch Wände/Zargen, Wände und Wandöffnungen neu stellen	06.07.26	24.07.26
Maurer: Bestonschnitte Sohle	09.07.26	10.07.26
HLS: Verlegung Abwasserkanal	13.07.26	15.07.26
Maurerarbeiten: Sohle verschließen	16.07.26	17.07.26
HLS: Leitungen Sanitärräume neu ziehen, UK Sanitärobjecte stellen	16.07.26	07.08.26
Elektro: Rohinstallation	16.07.26	22.07.26
Maurer: Bodenabdichtung	27.07.26	28.07.26
Trockenbau: Vorwändinstallationen	29.07.26	04.08.26
Mauerarbeiten: Zargen einbauen, Putzarbeiten	05.08.26	11.08.26
Trockenbau: Lehrerzimmer/Lehrerarbeit Rasterdecken inkl. Dämmung/Dampfbremse herstellen	05.08.26	11.08.26
HLS: WC Container aufstellen und anschließen	07.08.26	11.08.26
Trockenbauer: Decke Flur inkl. Oberlicht anarbeiten	12.08.26	13.08.26
Maurer: Estrich	12.08.26	14.08.26
Maurer: Trocknungszeit Estrich, CM Messung Schnellestrich	17.08.26	21.08.26
Bodenleger: Linoleum Flur	17.08.26	18.08.26
Trockenbau: Sanitärräume Decken Dämmung, Dampfbremse, Lattung herstellen	24.08.26	28.08.26
Trockenbau: Sanitärräume Rasterdecken vorbereiten	24.08.26	28.08.26
Fliesenarbeiten: Wand/Bodenfliesen Beh. WC und Lehrer WCs	31.08.26	09.09.26
Maler: Wände Streichen Beh. WC/Flur	10.09.26	14.09.26
Fliesenleger: Wandfliesen Schüler-WCs	10.09.26	23.09.26
HLS: Sanitärobjecte Beh. WC	15.09.26	16.09.26
Bodenleger: Bodenbeschichtung Schüler WCs	24.09.26	30.09.26
Malerarbeiten: Anstrich, Zargen lackieren Schüler- und Lehrer-WCs	01.10.26	07.10.26
Elektro: Endinstallation	08.10.26	12.10.26
Sanitär: Montagearbeiten (WC, WT, Urinal), Inbetriebnahme	08.10.26	12.10.26
Tischler: WC-Trennwände montieren	08.10.26	09.10.26
Nacharbeiten, Abnahmen, Abrechnung	13.10.26	19.10.26



## Ressourcendiagramm

