

Erweiterung GS-Bungerhof, Delmenhorst, Terminplan LP08

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänge	Nachfolger	Gewerk	11 August	01 Septer	21 Septen	11 Oktobe	01 Noven	21 Noven	11 Dezem	01 Januar	21 Januar	11 Febru	01 März	21 März	11 April	01 Mai	21 Mai	11 Juni	01 Juli	21 Juli	11 August	
1	Erweiterung Bungerhof	375 Tage	Mon 12.01.26	Mon 19.07.27																							
193	Erdgeschoss - Innenausbau	160 Tage	Die 03.11.26	Mon 05.07.27																							
211	Estricharbeiten	42 Tage	Don 26.11.26	Fre 05.02.27																							
212	Estrich: Dämmung, etc.	4 Tage	Don 26.11.26	Die 01.12.26	205;201	213	Estrichleger																				
213	Estrich: Einbau	8 Tage	Mit 02.12.26	Fre 11.12.26	212	214;208EA	Estrichleger																				
266	1.OG - Innenausbau	137 Tage	Die 01.12.26	Mit 30.06.27																							
286	Estricharbeiten	42 Tage	Don 07.01.27	Fre 05.03.27																							
287	Estrich: Dämmung	4 Tage	Don 07.01.27	Die 12.01.27	279;274	288	Estrichleger																				
288	Estrich: Einbau	8 Tage	Mit 13.01.27	Fre 22.01.27	287	289;282EA	Estrichleger																				