

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Ressourcennamen	2. Qtl, 2026		3. Qtl, 2026			4. Qtl, 2026			1. Qtl, 2027			2. Qtl, 2027			3. Qtl, 2027			4. Qtl, 2027		
							Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
1	VE_305.1 Metallbau- und Verglasungsarbeiten	294,75 Tage	Don 24.09.26	Mon 18.10.27																						
2	<u>Kalender mit Feiertage, Werktage, 2 Wochen Pause über Jahreswechsel</u>																									
3	Zuschlagserteilung AG (vrsl.)	0 Tage	Don 24.09.26	Don 24.09.26																						
4	Beginn der Arbeitsvorbereitung / Bauanlaufberatung / Kick-Off -	0 Tage	Fre 02.10.26	Fre 02.10.26	3EA+7 Tage																					
5	Erstellung W+M Planung + Statik	15 Tage	Fre 02.10.26	Mit 21.10.26	4																					
6	Prüfung Architekt / Rücklauf - bei vollständiger W+M Planung	3 Tage	Mit 21.10.26	Sam 24.10.26	5																					
7	Rücklauf und Einarbeitung AN zur weiterer Übergabe / Prüfstatik	5 Tage	Mon 26.10.26	Fre 30.10.26	6																					
8	Prüfstatiker - Bearbeitung - Erstellung zur d. Freigabe aus stat. Sicht	10 Tage	Mon 02.11.26	Fre 13.11.26	7																					
9	Disposition/Produktion	20 Tage	Fre 13.11.26	Die 08.12.26	8																					
10	Montagearbeiten Beginn Öffnungen in Massivwänden	5 Tage	Die 08.12.26	Mon 14.12.26	9																					
11	Montagearbeiten Beginn Öffnungen im Holzbau	15 Tage	Mon 08.02.27	Don 25.02.27																						
12	Fertigstellung Montage Elemente, PR-Fassade etc.	0 Tage	Don 25.02.27	Don 25.02.27	11																					
13	Ausbauarbeiten f. Sonnenschutz, Elektro, Antriebe etc. nach Feinausbau	5 Tage	Mon 11.10.27	Fre 15.10.27																						
14	Abnahme der Gesamtleistung	0 Tage	Mon 18.10.27	Mon 18.10.27	13EA+1 Tag																					

