

- Grundstücksgrenze
- Bauzaun
- Bauabschnitt-Trennung
- Baubereich/BE
- Bereiche mit Spielbetrieb
- Feuerwehr-Schleppkurven, umgelegt
- Feuerwehr-Schleppkurven Bestand
- Zugänge Baustellen
- Zugänge Betrieb (KMP)
- Schleppkurve

Brandschutzkonzept Bauphase					
Anlagen Nr. 2					
SCHLÜTER+THOMSEN Brandschutz GmbH & Co. KG Bockstraße 6 20097 Hamburg Tel. 04321 7001018-0 Fax 04321 9006 20 info@schluter-thomson.de www.schluter-thomson.de	Unterschrift 	Projektnr.: 22-B021	Zeichnungsnr.: B401	Index:	Plangröße:
		gezeichnet: DYI	Erstellungsdatum: 06.05.2026	Planstand: AG	Maßstab: 1:500

- Feuerwehrbewegungsfläche
- Feuerwehraufstellfläche - 3,5 m
- Hindernisfreier Streifen - 2,0 m
- Anleiterstelle 2. Rettungsweg

- Zugang zum Gebäude
- Zufahrt
- Grenzen Baustelle
- Trennung Phase 1 zu Phase 2

Durchgänge FW;

Trennung Baustelle
Zaun/Fassade

an dieser Stelle über die
gesamte Bauphase keine
Lagerung oder
Parkflächen

Zugang FW erf.
Durchfahrt erf. Öffnung
mindestens 3 m

Container leicht nach
oben bewegen, damit
Bewegungsfläche passt

Aufstellfläche Nachbar,
per Baulast; Es ist zu
überprüfen, ob eine
Anleiterung in der Höhe
noch funktioniert.

Hier ist eine Aufstellfläche
für den Nachbarn, keine
Lagerung oder Abstellen
von Fahrzeugen auf der
Aufstellfläche

IN BETRIEB;
(Nachweis RW über Nutzungsantrag)

BAUSTELLE, Phase 1

mit Mittel der FW zu öffnen

mit Mittel der FW zu öffnen

Kanal

PROJEKTNAME

KMP

PLANINHALT

Phase 1 - Zeitraum 2 (Variante 2)

PLANGRUNDLAGE: SAF/LV

DREES & SOMMER

INDEX

MAßSTAB

FORMAT DIN A2

BEARBEITER voIT

GEZEICHNET 15.04.2026

W:\22\22-014 KMP\05 P-Organ\05 BE\05 BE-Plan\260416_KMP_BE-Konzeptplanung.dwg