

Auszug Bauzeitenplan**VE 1-440-02 BOS-Funkanlage**

21.07.2026

Ausführungsfristen

siehe auch FB 214 VHB - Besondere Vertragsbedingungen

1. Vorbereitende Arbeiten | Technischer Vorlauf

Bezeichnung	Vertragsfristen		
	Dauer in Kalenderwochen	Beginn Kalenderwochen <u>nach Beauftragung¹⁾</u>	Ende Kalenderwochen <u>nach Beauftragung¹⁾</u>
Erstellen der Werk- und Montagepläne	4	10	14

¹⁾ nach Beauftragung: die Beauftragung wird Ihnen voraussichtlich bis 21.09.2026 zugehen.**2. Ausführung | Montagearbeiten**

Bezeichnung	Vertragsfristen		
	Dauer in Kalenderwochen	Beginn Kalenderwochen <u>nach Aufforderung²⁾</u>	Ende Kalenderwochen <u>nach Aufforderung²⁾</u>
Montage	35	2	37
Inbetriebnahme und Feuerwehrabnahme	15	37	52
Sachverständigenabnahmen	6	52	58

²⁾ nach Aufforderung: die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis 16.02.2027 zugehen.