

Auszug Bauzeitenplan**VE 1-410-01a Sanitär- und Feuerlöschanlagen**

21.07.2026

Ausführungsfristen

siehe auch FB 214 VHB – Besondere Vertragsbedingungen

1. Vorbereitende Arbeiten | Technischer Vorlauf

Bezeichnung	Vertragsfristen		
	Dauer in Kalenderwochen	Beginn Kalenderwochen <u>nach Beauftragung¹⁾</u>	Ende Kalenderwochen <u>nach Beauftragung¹⁾</u>
a.) Erstellen der Montage- und Werkstattplanung	4	2	6

¹⁾ nach Beauftragung: die Beauftragung wird Ihnen voraussichtlich bis 06.10.2026 zugehen.**2. Ausführung | Montagearbeiten**

Bezeichnung	Vertragsfristen		
	Dauer in Kalenderwochen	Beginn Kalenderwochen <u>nach Aufforderung²⁾</u>	Ende Kalenderwochen <u>nach Aufforderung²⁾</u>
Leistungszeitraum für Fertigstellung Montage und Inbetriebnahme	61	2	63
Einregulierung/ Probebetrieb	12	63	75

²⁾ nach Aufforderung: die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis 04.11.2026 zugehen.