

Auszug Bauzeitenplan

VE 1-420-01 Heizungsanlagen

24.06.2026

Ausführungsfristen

siehe auch FB 214 VHB - Besondere Vertragsbedingungen

1. Vorbereitende Arbeiten | Technischer Vorlauf

Bezeichnung	Vertragsfristen		
	Dauer in Kalenderwochen	Beginn Kalenderwochen <u>nach Beauftragung</u>	Ende Kalenderwochen <u>nach Beauftragung</u>
Erstellen der Werk- und Montagepläne	4	2	6

2. Ausführung | Montagearbeiten

Bezeichnung	Vertragsfristen		
	Dauer in Kalenderwochen	Beginn Kalenderwochen <u>nach Aufforderung¹⁾</u>	Ende Kalenderwochen <u>nach Aufforderung¹⁾</u>
Leistungszeitraum für Fertigstellung Montage und Inbetriebnahme	61	2	63
Einregulierung/ Probebetrieb	12	63	75

¹⁾ nach Aufforderung: die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis 27.10.2026 zugehen.