

KIM-Bedarfsplanung				
No.	Bearbeitung	Dauer	Anfang	Ende
1	Ausführungsstellen EFRE SKOPE	434 Tage?	Mon 18.08.25	Mon 19.04.27
2	Planung inkl. Genehmigungsstellen	192 Tage	Mon 01.09.25	Die 26.05.26
3	LP 1-3 Architekt	20 Tage	Mon 01.09.25	Fre 26.09.25
4	LP 4 Architekt Erstellung Genehmigungsplanung Bauantrag	15 Tage	Mon 29.09.25	Fre 17.10.25
5	Erreichung Bauantrag	5 Tage	Mon 20.10.25	Fre 24.10.25
6	Laufzeit Bauantrag Genehmigungsverfahren	100 Tage	Mon 27.10.25	Fre 13.03.26
7	Möglicher Baubeginn	1 Tag	Mon 16.03.26	Mon 16.03.26
8	Erstellung Brandschutzkonzept	15 Tage	Mon 29.09.25	Fre 17.10.25
9	Erstellung Statik als Anlage zum Antrag	20 Tage	Mon 29.09.25	Fre 24.10.25
10	Erstellung Statik Positionspläne, Stahlmengen usw.	20 Tage	Mon 27.10.25	Fre 21.11.25
11	Beauftragung Bauphysik	1 Tag	Mon 26.01.26	Mon 26.01.26
12	Planung Bauphysik	30 Tage	Die 27.01.26	Mon 09.03.26
13	Erstellung Lüftungsgesch 777	45 Tage	Mi 22.10.25	Die 23.12.25
14	Erstellung Hygieneunterlagen 777	45 Tage	Mi 22.10.25	Die 23.12.25
15	Erstellung Schallschutzunterlagen 777	45 Tage	Mi 22.10.25	Die 23.12.25
16	Ausführungsplanung ELT Blitzschutz HLS 777	85 Tage	Mi 22.10.25	Die 17.02.26
17	Ausschreibungen ELT Blitzschutz HLS 777	45 Tage	Mi 18.02.26	Die 21.04.26
18	Vergabeverfahren TGA	45 Tage	Mi 25.03.26	Die 26.05.26
19	Ausführungsplanung / Ausschreibung Baustelleneinrichtung	51 Tage	Mon 18.08.25	Mon 27.10.25
20	Ausführungsplanung	5 Tage	Mon 18.08.25	Fre 22.08.25
21	Erstellung Leistungsbeschreibungen	5 Tage	Mon 25.08.25	Fre 29.08.25
22	Vergabeverfahren	41 Tage	Mon 01.09.25	Mon 27.10.25
23	Ausführungsplanung / Ausschreibung Dachdeckerarbeiten	181 Tage	Mon 06.10.25	Mon 15.04.26
24	Ausführungsplanung inkl. Wartezeit auf Bauphysik	110 Tage	Mon 06.10.25	Fre 06.03.26
25	Erstellung Leistungsbeschreibungen	20 Tage	Mon 23.02.26	Fre 20.03.26
26	Vergabeverfahren	41 Tage	Mon 23.03.26	Mon 15.04.26
27	Veröffentlichung	1 Tag	Mon 23.03.26	Mon 23.03.26
28	Bearbeitung Angebote AN	19 Tage	Die 24.03.26	Fre 17.04.26
29	Submission	1 Tag	Mon 20.04.26	Mon 20.04.26
30	Prüfung und Wertung der Angebote	14 Tage	Die 21.04.26	Fre 08.05.26
31	Veröffentlichung der Ergebnisse	1 Tag	Mon 11.05.26	Mon 11.05.26
32	Einspruchfrist	10 Tage	Die 12.05.26	Mon 25.05.26
33	Versand Aufträge	1 Tag	Die 26.05.26	Die 26.05.26
34	Vorlauf Gewerke	13 Tage	Mi 27.05.26	Fre 12.06.26
35	Frühester Baubeginn	1 Tag	Mon 15.06.26	Mon 15.06.26
36	Ausführungsplanung / Ausschreibung Fenster- und Fassadenelemente	74 Tage	Mon 09.03.26	Mon 22.04.26
37	Ausführungsplanung	10 Tage	Mon 09.03.26	Fre 20.03.26
38	Erstellung Leistungsbeschreibungen	20 Tage	Mon 16.03.26	Fre 10.04.26
39	Vergabeverfahren	51 Tage	Mon 13.04.26	Mon 22.06.26
40	Veröffentlichung	1 Tag	Mon 13.04.26	Mon 13.04.26
41	Bearbeitung Angebote AN	14 Tage	Die 14.04.26	Fre 01.05.26
42	Submission	1 Tag	Mon 04.05.26	Mon 04.05.26
43	Prüfung und Wertung der Angebote	9 Tage	Die 05.05.26	Fre 15.05.26
44	Veröffentlichung der Ergebnisse	1 Tag	Mon 18.05.26	Mon 18.05.26
45	Einspruchfrist	10 Tage	Die 19.05.26	Mon 01.06.26
46	Versand Aufträge	1 Tag	Die 02.06.26	Die 02.06.26
47	Vorlauf Gewerke	13 Tage	Mi 03.06.26	Fre 19.06.26
48	Frühester Baubeginn	1 Tag	Mon 22.06.26	Mon 22.06.26
49	Ausführungsplanung / Ausschreibung WDVS	103 Tage	Mon 09.02.26	Mi 01.07.26
50	Ausführungsplanung	20 Tage	Mon 09.02.26	Fre 06.03.26
51	Erstellung Leistungsbeschreibungen	25 Tage	Mon 23.02.26	Fre 27.03.26
52	Vergabeverfahren	68 Tage	Mon 30.03.26	Mi 01.07.26
53	Veröffentlichung	1 Tag	Mon 30.03.26	Mon 30.03.26
54	Bearbeitung Angebote AN	28 Tage	Die 31.03.26	Don 07.05.26
55	Submission	1 Tag	Fre 08.05.26	Fre 08.05.26
56	Prüfung und Wertung der Angebote	10 Tage	Mon 11.05.26	Fre 22.05.26
57	Veröffentlichung der Ergebnisse	1 Tag	Mon 25.05.26	Mon 25.05.26
58	Einspruchfrist	10 Tage	Die 26.05.26	Mon 08.06.26
59	Versand Aufträge	1 Tag	Die 09.06.26	Die 09.06.26
60	Vorlauf Gewerke	15 Tage	Mi 10.06.26	Die 30.06.26
61	Frühester Baubeginn	1 Tag	Mi 01.07.26	Mi 01.07.26
62	Ausführungsplanung / Ausschreibung Sonstige Gewerke (noch nicht klar welche Leistungen in der KG 300 in EFRE erforderlich werden)	143 Tage?	Mi 28.01.26	Fre 14.08.26
63	Ausführungsplanung	50 Tage	Mi 28.01.26	Die 07.04.26
64	Erstellung Leistungsbeschreibungen	45 Tage	Mon 30.03.26	Fre 29.05.26
65	Vergabeverfahren	55 Tage?	Mon 01.04.26	Fre 14.08.26
66	Veröffentlichung	1 Tag	Mon 01.04.26	Mon 01.04.26
67	Bearbeitung Angebote AN	15 Tage	Die 02.04.26	Mon 22.04.26
68	Submission	1 Tag	Die 23.04.26	Die 23.04.26
69	Prüfung und Wertung der Angebote	10 Tage	Mi 24.04.26	Die 07.07.26
70	Veröffentlichung der Ergebnisse	1 Tag	Mi 08.07.26	Mi 08.07.26
71	Einspruchfrist	10 Tage	Don 09.07.26	Mi 22.07.26
72	Versand Aufträge	1 Tag	Don 23.07.26	Don 23.07.26
73	Vorlauf Gewerke	15 Tage	Fre 24.07.26	Don 13.08.26
74	Frühester Baubeginn	1 Tag	Fre 14.08.26	Fre 14.08.26
75	Bauausführung	385 Tage	Die 28.10.25	Mon 19.04.27
76	Baustelleneinrichtung und vorbereitende Maßnahmen	144 Tage	Die 28.10.25	Fre 12.06.26
77	Baustelleneinrichtung	20 Tage	Die 28.10.25	Mon 24.11.25
78	Abbrucharbeiten Balkone	19 Tage	Die 25.11.25	Fre 19.12.25
79	Aufnehmen Dachziegel	30 Tage	Mon 22.12.25	Fre 30.01.26
80	Abbrucharbeiten Laubengänge	30 Tage	Mon 16.03.26	Fre 24.04.26
81	Erarbeiten und Abdichten erdberührter Wandflächen	50 Tage	Mon 04.04.26	Fre 12.06.26
82	Dachdeckerarbeiten	220 Tage	Die 16.04.26	Mon 19.04.27
83	Dachdeckerarbeiten 100m² / Woche bei 3000 m² Gesamtfläche	195 Tage	Die 16.04.26	Mon 15.03.27
84	Blitzschutz	25 Tage	Die 16.03.27	Mon 19.04.27
85	Fenster- und Fassadenelemente	85 Tage	Die 23.04.26	Mon 19.10.26
86	Erstellung Werkplanung	10 Tage	Die 23.04.26	Mon 06.07.26
87	Freigabe Werkplanung	10 Tage	Die 07.07.26	Mon 20.07.26
88	Bestellung Profile inkl. Lieferzeiten	25 Tage	Die 21.07.26	Mon 24.08.26
89	Produktion Fenster	20 Tage	Die 25.08.26	Mon 21.09.26
90	Montage Fensterelemente	20 Tage	Die 22.09.26	Mon 19.10.26
91	WDVS	180 Tage	Don 02.07.26	Mi 10.03.27
92	WDVS Arbeiten 75 m² / Woche bei 2400 m² Gesamtfläche	180 Tage	Don 02.07.26	Mi 10.03.27
93	Sonstige Gewerke KG 300	95 Tage	Fre 14.08.26	Don 24.12.26
94	Sonstige Gewerke KG 300 (Anforderungen noch unklar)	95 Tage	Fre 14.08.26	Don 24.12.26
95	Bausubstanz TGA - kommen Leistungen zur Ausführung die nicht bereits in OUF OF SKOPE BERÜCKSICHTIGT WURDEN	150 Tage	Mi 27.05.26	Die 22.12.26
96	ELT	150 Tage	Mi 27.05.26	Die 22.12.26
97	HLS	150 Tage	Mi 27.05.26	Die 22.12.26

