

Neubau Messe und Kongresszentrum Dortmund

Auszug Bauzeitenplan

V05 - Baugrube und Spezialtiefbau

Stand 01.07.2026

▣ Baugrube und Tiefbau/ Verbau	113 Tage	Mit 23.09.26	Fre 12.03.27
Einmessung Verbau	5 Tage	Mit 23.09.26	Mit 30.09.26
Urgeländeaufnahme AN Erdbau	3 Tage	Mit 30.09.26	Fre 02.10.26
▣ Verbau	60 Tage	Mon 05.10.26	Fre 08.01.27
Verbauträger (Achse B, 132 St.)	20 Tage	Mon 05.10.26	Fre 30.10.26
Verbauträger (Achse 30-41/ B)	5 Tage	Mon 05.10.26	Fre 09.10.26
Ausfachung Verbauträger (Achse 30-41/ B)	5 Tage	Mon 12.10.26	Fre 16.10.26
Verankerung Verbau (Achse 30-41/ B)	1 Tag	Fre 16.10.26	Fre 16.10.26
Ausfachung Verbauträger (Achse B, 132 St.)	15 Tage	Mon 19.10.26	Fre 06.11.26
Verankerung Verbau (Achse B, 64 St.)	10 Tage	Mon 26.10.26	Fre 06.11.26
Bohrpfahlwand "Im Rabenloh" (230 St.)	60 Tage	Mon 05.10.26	Fre 08.01.27
Verankerung Bohrpfahlwand "Im Rabenloh" (17 St.)	4 Tage	Mon 16.11.26	Don 19.11.26
▤ Aushub Baugrube	100 Tage	Mon 12.10.26	Fre 12.03.27
Ausführung Stützwände Halle 4 (Fertigteile)	15 Tage	Mit 20.01.27	Mit 10.02.27