

Landesgartenschau Neuss, VE 15, Bauzeitenkonzept Rück- und Endausbau

					2026													2027																														
					Oktober				November				Dezember					Januar				Februar				März				April																		
Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	KW 41	KW 42	KW 43	KW 44	KW 45	KW 46	KW 47	KW 48	KW 49	KW 50	KW 51	KW 52	KW 53	KW 1	KW 2	KW 3	KW 4	KW 5	KW 6	KW 7	KW 8	KW 9	KW 10	KW 11	KW 12	KW 13	KW 14	KW 15	KW 16															
1	Arbeiten im Rennbahnbereich	111at	Mi, 14.10.26	Fr, 19.03.27	Arbeiten...																																											
1.1	Ausbau Holzrahmen WFL-Beete	6at	Mi, 14.10.26	Mi, 21.10.26	Ausbau ...																																											
1.2	Bodenarbeiten WFL-Beete	15at	Mo, 19.10.26	Fr, 06.11.26	Bodenarbeiten ...																																											
1.3	Raseneinsaaten WEL-Beete	13at	Mo, 26.10.26	Mi, 11.11.26	Raseneinsaaten WEL-Beete																																											
1.4	Hochbeete zum Lagerplatz	3at	Mi, 14.10.26	Fr, 16.10.26	Hochbe...																																											
1.5	Rückbau Kunstwerk Mizutani	5at	Mo, 19.10.26	Fr, 23.10.26	Rückbau Kunstw...																																											
1.6	Asphaltreparaturen	20at	Mo, 09.11.26	Fr, 04.12.26					Asphaltreparaturen																																							
1.7	Wegebauarbeiten	25at	Mo, 19.10.26	Fr, 20.11.26	Wegebauarbeiten																																											
1.8	Rückbau Stelconplatten Festwiese	15at	Mo, 16.11.26	Fr, 04.12.26					Rückbau Stelconplatten Festwiese				Ausführung durch anderes Gewerk																																			
1.9	Wegebau Festwiese	12at	Mo, 30.11.26	Di, 15.12.26									Wegebau Festwiese																																			
1.10	Schotterrasenherstellung Festwiese	10at	Mo, 07.12.26	Fr, 18.12.26									Schotterrasenherstellung Festwiese																																			
1.11	Aufstellung Diskgolf-Körbe	5at	Mo, 23.11.26	Fr, 27.11.26					Aufstellung Diskgolf-Körbe																																							
1.12	Aufstellung Abfallbehälter	5at	Mo, 30.11.26	Fr, 04.12.26									Aufstellung Abfallbehälter																																			
1.13	Aufstellung Fahrradbügel	5at	Mo, 07.12.26	Fr, 11.12.26									Aufstellung Fahrradbügel																																			
1.14	Diverse Kleinarbeiten	9at	Mo, 07.12.26	Do, 17.12.26									Diverse Kleinarbeiten																																			
1.15	Nacharbeit Friedhofgärtnerfl...	10at	Mo, 26.10.26	Fr, 06.11.26	Nacharbeit Friedhofgärtnerfl...																																											
1.16	Überarbeitung Pflasterkreis Lichtkirche	5at	Mo, 16.11.26	Fr, 20.11.26					Überarbeitung Pflasterkreis Lichtkirche																																							
1.17	Baumpflanzungen	15at	Mo, 30.11.26	Fr, 18.12.26									Baumpflanzungen																																			
1.18	Strauchpflanzungen	15at	Mo, 30.11.26	Fr, 18.12.26									Strauchpflanzungen																																			
1.19	Rasenarbeiten	14at	Di, 02.03.27	Fr, 19.03.27																					Rasenarbeiten																							
2	Arbeiten im Gartenland	131at	Mo, 12.10.26	Fr, 16.04.27	Arbe...																																											
2.1	Rückbau Staudenflächen Hammfeldhof	5at	Mo, 12.10.26	Fr, 16.10.26	Rüc...																																											
2.2	Rückbau Bambusgerüste Gartenland	5at	Mo, 19.10.26	Fr, 23.10.26	Rückbau Bambu...																																											
2.3	Rückbau Stelconplatten Limescontainer	2at	Mo, 02.11.26	Di, 03.11.26	Rückbau Stelconplatten Limescontainer																																											
2.4	Einbau Stelconplatten Remise	2at	Mi, 04.11.26	Do, 05.11.26					Einbau Stelconplatten Remise																																							
2.5	Rückbau Stelconplatten Veranstaltung	15at	Mo, 02.11.26	Fr, 20.11.26	Rückbau Stelconplatten Veranstaltung				Ausführung durch anderes Gewerk																																							
2.6	Schotterrasenfläche Veranstaltung	5at	Mo, 23.11.26	Fr, 27.11.26					Schotterrasenfläche Veranstaltung																																							
2.7	Rückbau BE-Fläche	5at	Mo, 23.11.26	Fr, 27.11.26					Rückbau BE-Fläche																																							
2.8	Erdarbeiten Bereich Mustergärten	17at	Mo, 30.11.26	Di, 22.12.26									Erdarbeiten Bereich Mustergärten																																			
2.9	Wegebau Bereich Mustergärten	20at	Mo, 11.01.27	Fr, 05.02.27																	Wegebau Bereich Mustergärten																											
2.10	Wegebau Gartenland	17at	Do, 11.02.27	Fr, 05.03.27																	Wegebau Gartenland																											
2.11	Baumpflanzungen Gartenland	10at	Mo, 11.01.27	Fr, 22.01.27																	Baumpflanzungen Gartenland																											
2.12	Heckenpflanzungen Gartenland	10at	Mo, 25.01.27	Fr, 05.02.27																	Heckenpflanzungen Gartenland																											
2.13	Elektroleitungen verlegen	10at	Mo, 01.03.27	Fr, 12.03.27																					Elektroleitungen verlegen																							
2.14	Flächenherstellungen Hammfeldhof	10at	Mo, 01.03.27	Fr, 12.03.27																					Flächenherstellungen Hammfeldhof																							
2.15	Staudenpflanzung Hammfeldhof	10at	Mo, 05.04.27	Fr, 16.04.27																					Staudenpflanzung Hammfeldhof																							