

Info		Titel		Vorgabe Arbeit		Vorgabe frühester Start	Erwartetes Ende	Vorgä nger	Q4 / 2025		Q1 / 2026			Q2 / 2026			Q3 / 2026			Q4 / 2026			Q1 / 2027			Q2 / 2027			Q3			
0	☰	0	☯	260911_TITL_Bauzeitenplan		01.12.2025	11.01.2027		11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07			
1	☯			Baustelleneinrichtung, Baustrom & Bauwasser		3 Tage	01.12.2025	03.12.2025		Baustelleneinrichtung, Baustrom & Bauwasser														260911_TITL_Bauzeitenplan								
2	☯			KITA FAZ Trockenbau 1: Stellen GK Ständerwände halbseitig geschlossen		8 Wochen	04.12.2025	28.01.2026	1			KITA FAZ Trockenbau 1: Stellen GK Ständerwände h...																				
3	☯			KITA FAZ HLS 1-3		18.02.2026	31.03.2026				KITA FAZ HLS 1-3																					
7	☯			KITA FAZ Elektro 3		02.03.2026	25.09.2026																									
8	☯			KITA FAZ Elektro 1: Verlegung Leitungen auf Rohboden		7 Wochen	02.03.2026	17.04.2026				KITA FAZ Elektro 1: Verlegung Leitungen auf Rohbo...																				
9	☯			KITA FAZ Elektro 2: Schlitzen Wände (Fräsen + Kabel)		7 Wochen	02.03.2026	17.04.2026				KITA FAZ Elektro 2: Schlitzen Wände (Fräsen + Kabel)																				
10	☯			KITA FAZ Elektro 3: Verlegung Leitungen in TB Wände & Abhangdecke		30 Wochen	02.03.2026	25.09.2026				KITA FAZ Elektro 3: Verlegung Leitungen in TB Wänd...																				
11	☯			Ostern		2 Tage	03.04.2026	06.04.2026				Ostern																				
12	☯			KITA FAZ Innenputz: Verputzen/ Schlitzze schließen		8 Wochen	07.04.2026	01.06.2026	9SE-2 Woc...			KITA FAZ Innenputz: Verputzen/Schlitzze schließen																				
13	☯			KITA FAZ Trockenbau 2: GK Innenwände inkl. Schächte schließen / spachteln		5 Wochen	11.05.2026	12.06.2026	12SE-3 Woc...			KITA FAZ Trockenbau 2: GK Innenwände inkl. Schäch...																				
14	☯			KITA FAZ Estrich 1 Verlegung Dämmung auf Rohboden		3 Wochen	1. Juni 2026	19.06.2026	13SE-2 W...			KITA FAZ Estrich 1 Verlegung Dämmung auf Rohbod...																				
15	☯			KITA HLS 4: Verlegung Heizschleifen TSD Kita		1 Woche	8. Juni 2026	12.06.2026	14SE-2 W...			KITA HLS 4: Verlegung Heizschleifen TSD Kita																				
16	☯			Trockenbau 3		16.06.2026	07.09.2026																									
17	☯			KITA Trockenbau 3: Vorrüstung Abhangdecken		4 Wochen	10.06.2026	13.07.2026				KITA Trockenbau 3: Vorrüstung Abhangdecken																				
18	☯			FAZ Trockenbau 3: Vorrüstung Abhangdecken		8 Wochen	14.07.2026	07.09.2026				FAZ Trockenbau 3: Vorrüstung Abhangdecken																				
19	☯			Estrich		15.06.2026	28.08.2026				Estrich																					
23	☯			Sommerferien		6,5 Wochen	8. Juli 2026	21.08.2026				Sommerferien																				
24	☯			FAZ Montage UK Schienensystem FAZ		1 Tag	18.08.2026	18.08.2026				FAZ Montage UK Schienensystem FAZ																				
25	☯			FAZ Montage UK Schiene Mobile Trennwand		1 Tag	28.08.2026	28.08.2026				FAZ Montage UK Schiene Mobile Trennwand																				
26	☯			Trockenbau 4		20.07.2026	17.09.2026																									
27	☯			KITA Trockenbau 4: GK Abhangd. schließen/ Rasterabhangdecke		7 Wochen	20.07.2026	04.09.2026				KITA Trockenbau 4: GK Abhangd. schließen/Rasterab...																				
28	☯			FAZ Trockenbau 4: GK Abhangd. schließen/ Rasterabhangdecke		3 Wochen	28.08.2026	17.09.2026				FAZ Trockenbau 4: GK Abhangd. schließen/Rasterab...																				
29	☯			Boden 1		28.08.2026	30.09.2026	19																								
30	☯			KITA Boden 1: Vorarbeiten/ Ausgleichschicht		3 Wochen	28.08.2026	18.09.2026				KITA Boden 1: Vorarbeiten/ Ausgleichschicht																				
31	☯			FAZ Boden 1: Vorarbeiten/ Ausgleichschicht		3 Wochen	10.09.2026	30.09.2026				FAZ Boden 1: Vorarbeiten/ Ausgleichschicht																				
32	☯			Boden 2		17.09.2026	20.10.2026																									
33	☯			KITA Boden 2: Verlegung Bodenbelag, Fußleisten & Sauberlauf		3 Wochen	18.09.2026	08.10.2026				KITA Boden 2: Verlegung Bodenbelag, Fußleisten &...																				
34	☯			FAZ Boden 2: Verlegung Bodenbelag, Fußleisten & Sauberlauf		3 Wochen	30.09.2026	20.10.2026				FAZ Boden 2: Verlegung Bodenbelag, Fußleisten &...																				
35	☯			Fliesen		28.08.2026	22.10.2026																									
36	☯			KITA Fliesenarbeiten: Boden-/ Wandfliesen Bäder und Küchen		4 Wochen	28.08.2026	24.09.2026				KITA Fliesenarbeiten: Boden-/Wandfliesen Bäder un...																				
37	☯			FAZ Fliesenarbeiten: Boden-/ Wandfliesen Bäder und Küchen		4 Wochen	17.09.2026	22.10.2026	36			FAZ Fliesenarbeiten: Boden-/Wandfliesen Bäder un...																				
38	☯			Maler 1		07.08.2026	17.09.2026																									
39	☯			KITA Maler 1: 1. Anstrich Wände, Decke & Zargen, Bäder		4 Wochen	07.08.2026	03.09.2026				KITA Maler 1: 1. Anstrich Wände, Decke & Zargen, B...																				
40	☯			FAZ Maler 1: 1. Anstrich Wände, Decke & Zargen, Bäder		4 Wochen	21.08.2026	17.09.2026				FAZ Maler 1: 1. Anstrich Wände, Decke & Zargen, Bä...																				
41	☯			Türen 1		26.08.2026	07.10.2026																									
42	☯			KITA Innentüren 1: Einbau Zargen Innentüren		2 Wochen	26.08.2026	08.09.2026				KITA Innentüren 1: Einbau Zargen Innentüren																				
43	☯			FAZ Innentüren 1: Einbau Zargen Innentüren		2 Wochen	28.08.2026	10.09.2026				FAZ Innentüren 1: Einbau Zargen Innentüren																				
44	☯			KITA FAZ : Einbau autom. Schiebetüren		1 Woche	01.10.2026	07.10.2026				KITA FAZ : Einbau autom. Schiebetüren																				
45	☯			KITA FAZ Fenster: Montage Fensterbänke, Handkurbeln, Verkleidung		1 Woche	01.10.2026	07.10.2026				KITA FAZ Fenster: Montage Fensterbänke, Handkurb...																				
46	☯			Herbstferien		2 Wochen	19.10.2026	30.10.2026				Herbstferien																				
47	☯			Türen 2		01.11.2026	26.11.2026																									
48	☯			KITA Innentüren 2: Einbau Türblätter, KS, Zutrittkontrolle		2 Wochen	01.11.2026	13.11.2026				KITA Innentüren 2: Einbau Türblätter, KS, Zutrittkontr...																				
49	☯			FAZ Einbau Mobile Trennwand		1 Tag	02.11.2026	02.11.2026				FAZ Einbau Mobile Trennwand																				
50	☯			FAZ Innentüren 2: Einbau Türblätter, KS, Zutrittkontrolle		2 Wochen	13.11.2026	26.11.2026				FAZ Innentüren 2: Einbau Türblätter, KS, Zutrittkontrolle																				
51	☯			Küchen		14 Tage	01.11.2026	18.11.2026				Küchen																				
52	☯			KITA		7 Tage	01.11.2026	10.11.2026				KITA																				
53	☯			FAZ		7 Tage	10.11.2026	18.11.2026				FAZ																				
54	☯			Elektro 4-5		05.09.2026	17.12.2026																									
55	☯			KITA FAZ Elektro 4: Montage Leuchten		4 Wochen	26.10.2026	20.11.2026				KITA FAZ Elektro 4: Montage Leuchten																				
56	☯			KITA Elektro 5: Montage Schalter/ Dosen, UV Elektro etc.		5 Wochen	19.10.2026	20.11.2026				KITA Elektro 5: Montage Schalter/ Dosen, UV Elektro...																				
57	☯			FAZ Elektro 5: Montage Schalter/ Dosen, UV Elektro etc.		5 Wochen	13.11.2026	17.12.2026				FAZ Elektro 5: Montage Schalter/ Dosen, UV Elektro...																				
58	☯			Maler 2		22.10.2026	04.12.2026																									
59	☯			KITA Maler 2: 2. Anstrich Wände, Decke & Zarge		4 Wochen	22.10.2026	18.11.2026				KITA Maler 2: 2. Anstrich Wände, Decke & Zarge																				
60	☯			FAZ Maler 2: 2. Anstrich Wände, Decke & Zarge		3,5 Wochen	11.11.2026	04.12.2026				FAZ Maler 2: 2. Anstrich Wände, Decke & Zarge																				
61	☯			HLS		29.10.2026	28.12.2026																									
62	☯			KITA HLS 5: Einbau Sanitärobjekte		1 Woche	29.10.2026	04.11.2026				KITA HLS 5: Einbau Sanitärobjekte																				
63	☯			FAZ HLS 6: Heizungsmontage FAZ		2 Wochen	13.11.2026	26.11.2026				FAZ HLS 6: Heizungsmontage FAZ																				
64	☯			FAZ HLS 7: Montage HK final		2 Wochen	16.11.2026	27.11.2026				FAZ HLS 7: Montage HK final																				
65	☯			FAZ HLS 5: Einbau Sanitärobjekte		2 Wochen	15.12.2026	28.12.2026				FAZ HLS 5: Einbau Sanitärobjekte																				
66	☯			WC Trennwände		04.11.2026	16.11.2026																									
67	☯			KITA FAZ Trockenbau 6 Einbau WC Trennwände		1 Woche	10.11.2026	16.11.2026				KITA FAZ Trockenbau 6 Einbau WC Trennwände																				
68	☯			Feinreinigung1		10.11.2026	20.11.2026																									
69	☯			KITA Feinreinigung 1/ inkl. Fenster		1 Woche	10.11.2026	16.11.2026				KITA Feinreinigung 1/ inkl. Fenster																				
70	☯			FAZ Feinreinigung 1 / inkl. Fenster		1 Woche	16.11.2026	20.11.2026				FAZ Feinreinigung 1 / inkl. Fenster																				
71	☯			Einbaumöbel Lieferung und Montage		16.11.2026	18.12.2026																									
72	☯			KITA Lieferung und Montage Liefermöbel/ Einräumen Kita		3 Wochen	23.11.2026	11.12.2026				KITA Lieferung und Montage Liefermöbel/ Einräume...																				
73	☯			FAZ Lieferung und Montage Liefermöbel/ Einräumen FAZ		2 Wochen	30.11.2026	11.12.2026				FAZ Lieferung und Montage Liefermöbel/ Einräume...																				
74	☯			Feinreinigung 2		27.11.2026	18.12.2026																									
75	☯			KITA Feinreinigung 2		3 Tage	27.11.2026	16.12.2026	72			KITA Feinreinigung 2																				
76	☯			FAZ Feinreinigung 2		1 Woche	06.12.2026	18.12.2026	73			FAZ Feinreinigung 2																				
77	☯			Abnahmen KITA		01.12.2026	21.12.2026																									
78	☯			KITA Abnahmen + Mängelbeseitigung		2 Wochen	01.12.2026	14.12.2026				KITA Abnahmen + Mängelbeseitigung																				
79	☯			KITA Abnahmen Senat und Ämter		1 Woche	15.12.2026	21.12.2026				KITA Abnahmen Senat und Ämter																				
80	☯			Weihnachtsferien		1,5 Wochen	23.12.2026	01.01.2027				Weihnachtsferien																				
81	☯			KITA Betriebsbeginn		1 Tag	04.01.2027	04.01.2027				KITA Betriebsbeginn																				
82	☯			Abnahmen FAZ		10.12.2026	08.01.2027																									
83	☯			FAZ Abnahmen + Mängelbeseitigung		2 Wochen	10.12.2026	23.12.2026				FAZ Abnahmen + Mängelbeseitigung																				
84	☯			FAZ Abnahmen Senat und Ämter		1 Woche	04.01.2027	08.01.2027				FAZ Abnahmen Senat und Ämter																				
85	☯			FAZ Betriebsbeginn		1 Tag	11.01.2027	84																								