

Anlage zum Vertrag HFRW Lüdenscheid
Terminplan
VE 312 – Fassadenarbeiten Metallbau

Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausführungsfristen)

Start Baustelle: 14.12.2026

Fertigstellung: 25.03.2027

Bauteil 3:

Abruf der Leistung: mit Beauftragung

Montagebeginn: 14.12.2026, Montagedauer: 20 Arbeitstage

Bauteil 2:

Abruf der Leistung: mit Beauftragung

Montagebeginn: 14.12.2026, Montagedauer: 20 Arbeitstage

Bauteil 5:

Abruf der Leistung: 8 Wochen vor Montagebeginn

Montagebeginn: 01.03.2027, Montagedauer: 19 Arbeitstage

Bauteil 1:

Abruf der Leistung: 8 Wochen vor Montagebeginn

Montagebeginn: 26.02.2027, Montagedauer: 20 Arbeitstage

Bauteil 4:

Abruf der Leistung: mit Beauftragung

Montagebeginn: 08.01.2027, Montagedauer: 20 Arbeitstage

Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Absatz 1 VOB/B sind:

- vorstehende Frist für den Ausführungsbeginn
- vorstehende Frist für die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung