

Neubau Messe und Kongresszentrum Dortmund

Auszug Bauzeitenplan

V04 - Baulogistik

Stand 08.09.2026

▣ Baustelleneinrichtung und -logistik	1012 Tage	Die 24.11.26	Mit 29.01.31
Vorlaufzeit	10 Tage	Die 24.11.26	Mon 07.12.26
▸ Baustrom- und Bauwasserinfrastruktur	901 Tage	Die 08.12.26	Mon 26.08.30
▸ Baustellensicherung (Videoüberwachung)	962 Tage	Die 08.12.26	Mit 20.11.30
▸ Baustellensicherung (Zutrittskontrolle)	772 Tage	Die 21.09.27	Mit 20.11.30
▸ Containeranlage OÜ Teil 1 (Volkswiese)	180 Tage	Mit 02.12.26	Mit 01.09.27
▸ Containeranlage OÜ Teil 2 (Parkplatz A8)	816 Tage	Mit 11.08.27	Mit 11.12.30
▸ Containeranlage TU und Büro - Betreibermodell (Parkplatz A8)	772 Tage	Die 21.09.27	Mit 20.11.30
▸ Verkehrssteuerung	657 Tage	Mit 15.03.28	Mit 20.11.30
▸ Bauaufzüge Ausbau	707 Tage	Mon 27.09.27	Mon 26.08.30
▸ Entsorgungssystem (Bring-System)	808 Tage	Mon 27.09.27	Mit 29.01.31