

TGA Gewerk KG 420 Heizungs- Kältetechnik Zeiträume							
Bauteil	VE. Nummer	Kostengruppe	Gewerk	Beginn Rohmontage	Ende Rohmontage	Beginn Feinmontage	Ende Feinmontage
BT3	402	420	Heizungs- Kältetechnik	16.02.2027	01.03.2027	08.02.2028	21.02.2028
BT4	402	420	Heizungs- Kältetechnik	23.02.2027	15.03.2027	27.07.2027	09.08.2027
BT2	402	420	Heizungs- Kältetechnik	16.03.2027	12.04.2027	27.08.2027	13.09.2027
BT5	402	420	Heizungs- Kältetechnik	27.04.2027	31.05.2027	26.11.2027	20.12.2027
BT1	402	420	Heizungs- Kältetechnik	22.06.2027	26.07.2026	18.02.2028	13.03.2028

Projekt Fertigstellung		
	Beginn	Ende
Reinigung vor Inbetriebnahme TGA	30.05.2028	26.06.2028
SV-Vorbegehung	23.05.2028	26.06.2028
Inbetriebnahme	27.06.2028	14.08.2028
SV-Abnahme	27.06.2028	14.08.2028
VOB Abnahme + Mängelbeseitigung	20.06.2028	14.08.2028
Endreinigung	01.08.2028	14.08.2028