

TGA Gewerk KG 410 Sanitärtechnik Zeiträume							
Bauteil	VE. Nummer	Kostengruppe	Gewerk	Beginn Rohmontage	Ende Rohmontag	Beginn Feinmontage	Ende Feinmontage
BT3	401	410	Sanitärtechnik	02.02.2027	15.02.2027	25.01.2028	07.02.2028
BT4	401	410	Sanitärtechnik	02.02.2027	22.02.2027	13.07.2027	26.07.2027
BT2	401	410	Sanitärtechnik	16.02.2027	15.03.2027	10.08.2027	26.08.2027
BT5	401	410	Sanitärtechnik	23.03.2027	26.04.2027	02.11.2027	25.11.2027
BT1	401	410	Sanitärtechnik	18.05.2027	21.06.2027	25.01.2028	17.02.2028

Projekt Fertigstellung		
	Beginn	Ende
Reinigung vor Inbetriebnahme TGA	30.05.2028	26.06.2028
SV-Vorbegehung	23.05.2028	26.06.2028
Inbetriebnahme	27.06.2028	14.08.2028
SV-Abnahme	27.06.2028	14.08.2028
VOB Abnahme + Mängelbeseitigung	20.06.2028	14.08.2028
Endreinigung	01.08.2028	14.08.2028