

Teilterminplan Bauablauf



Projektnr.: 13098
 Projektname: SAH - Wiederaufbau Urologie
 Datum: 14.11.2025

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Start	Ende																												
284	Bauausführung	89 W	03.02.26	16.11.27	Bauausführung																											
285	Baubeginn	0 W	24.02.26	24.02.26	Baubeginn																											
286	Übergabe Bauherr	0 W	16.11.27	16.11.27	Übergabe Bauherr																											
287	Rohbau	47 W	03.02.26	18.01.27	Rohbau																											
288	Freiräumen Bauherr innen + außen	3 W	03.02.26	24.02.26	Freiräumen Bauherr innen + außen																											
289	Baustelleinrichtung	3 W	24.02.26	17.03.26	Baustelleinrichtung																											
290	Anbau	35 W	17.03.26	25.11.26	Anbau																											
291	Abbruch Pavillon	4 W	17.03.26	16.04.26	Abbruch Pavillon																											
292	Aushub / Grundleitungen	3 W	16.04.26	08.05.26	Aushub / Grundleitungen																											
293	Gründung / Bodenplatte	4 W	08.05.26	10.06.26	Gründung / Bodenplatte																											
294	Wände	4 W	10.06.26	08.07.26	Wände																											
295	Decke	3 W	08.07.26	29.07.26	Decke																											
296	Attika	1 W	29.07.26	05.08.26	Attika																											
297	Dachdecker	3 W	12.08.26	02.09.26	Dachdecker																											
298	Treppe, Stahlbau UK Lüftung, Brückenverkleidung	4 W	02.09.26	30.09.26	Treppe, Stahlbau UK Lüftung, Brückenverkleidung																											
299	Fenster	1 W	23.09.26	30.09.26	Fenster																											
300	Lüftungsgerät	4 W	30.09.26	28.10.26	Lüftungsgerät																											
301	Blitzschutz	2 W	21.10.26	04.11.26	Blitzschutz																											
302	Wartungsgang	2 W	28.10.26	11.11.26	Wartungsgang																											
303	WDVS	3 W	04.11.26	25.11.26	WDVS																											
304	Bestand	41 W	17.03.26	18.01.27	Bestand																											
305	Interimsmaßnahmen TW / SW / Hzg / ELT	2 W	17.03.26	31.03.26	Interimsmaßnahmen TW / SW / Hzg / ELT																											
306	Abbruch nicht-tragender Wände, Fensteröffnungen	3 W	24.03.26	16.04.26	Abbruch nicht-tragender Wände, Fensteröffnungen																											
307	Schadstoffsanierung / Rückbauarbeiten Kriechkeller	6 W	31.03.26	18.05.26	Schadstoffsanierung / Rückbauarbeiten Kriechkeller																											
308	Öffnen Bodenplatte	1 W	18.05.26	26.05.26	Öffnen Bodenplatte																											
309	Fundamentverbreiterung	6 W	26.05.26	08.07.26	Fundamentverbreiterung																											
310	Installationsarbeiten Sanitär Kriechkeller	4 W	08.07.26	05.08.26	Installationsarbeiten Sanitär Kriechkeller																											
311	Dämmarbeiten Kriechkeller	2 W	29.07.26	12.08.26	Dämmarbeiten Kriechkeller																											
312	Wandschlitz	2 W	08.07.26	22.07.26	Wandschlitz																											
313	Interims-Abstützungen	2 W	22.07.26	05.08.26	Interims-Abstützungen																											
314	Abbruch	6 W	05.08.26	16.09.26	Abbruch																											
315	Fenster	1 W	30.09.26	07.10.26	Fenster																											
316	Stahlbau / Türöffnungen	6 W	09.09.26	21.10.26	Stahlbau / Türöffnungen																											
317	Stahlbau UK Medizintechnik	2 W	21.10.26	04.11.26	Stahlbau UK Medizintechnik																											
318	Blitzschutz	3 W	04.11.26	25.11.26	Blitzschutz																											
319	WDVS	6 W	25.11.26	18.01.27	WDVS																											
320	Ausbau	51 W	04.11.26	16.11.27	Ausbau																											
321	Anbau + Bestand	44 W	04.11.26	27.09.27	Anbau + Bestand																											
322	Innenputz / Promatierung	4 W	04.11.26	02.12.26	Innenputz / Promatierung																											
323	Trockenbau 1-seitig	6 W	25.11.26	18.01.27	Trockenbau 1-seitig																											
324	Reinraumwände 1-seitig	4 W	09.12.26	18.01.27	Reinraumwände 1-seitig																											
325	Rohinstallation Elektro	10 W	16.12.26	08.03.27	Rohinstallation Elektro																											
326	Rohinstallation HKLS	10 W	16.12.26	08.03.27	Rohinstallation HKLS																											
327	Rohinstallation Gase	10 W	16.12.26	08.03.27	Rohinstallation Gase																											
328	Boden-UK OP-Säulen	1 W	08.03.27	15.03.27	Boden-UK OP-Säulen																											
329	Trockenbau schließen	6 W	22.02.27	07.04.27	Trockenbau schließen																											
330	Außenanlagen	8 W	01.03.27	28.04.27	Außenanlagen																											
331	Estrich	2 W	07.04.27	21.04.27	Estrich																											
332	Wandfliesen	3 W	21.04.27	13.05.27	Wandfliesen																											
333	Zargen / Türen	3 W	21.04.27	13.05.27	Zargen / Türen																											
334	Reinraumwände schließen	4 W	21.04.27	21.05.27	Reinraumwände schließen																											
335	Abhangdecken	5 W	13.05.27	21.06.27	Abhangdecken																											
336	Bodenfliesen / Kunstharz	4 W	21.05.27	21.06.27	Bodenfliesen / Kunstharz																											
337	Bodenbelag	4 W	21.05.27	21.06.27	Bodenbelag																											
338	Maler	4 W	21.06.27	19.07.27	Maler																											
339	Feininstallation Elektro	6 W	12.07.27	23.08.27	Feininstallation Elektro																											
340	Feininstallation HKLS	6 W	12.07.27	23.08.27	Feininstallation HKLS																											
341	Schrankanlagen	2 W	26.07.27	09.08.27	Schrankanlagen																											
342	DVE'S	3 W	26.07.27	16.08.27	DVE'S																											
343	Installation / Medizintechnik	3 W	26.07.27	16.08.27	Installation / Medizintechnik																											
344	Gebäudeautomation	6 W	09.08.27	20.09.27	Gebäudeautomation																											
345	Reinigung	1 W	20.09.27	27.09.27	Reinigung																											
346	Röntgenanlage / Strahlenschutzanlage	3 W	27.09.27	18.10.27	Röntgenanlage / Strahlenschutzanlage																											
347	Aufstellen	1 W	27.09.27	04.10.27	Aufstellen																											
348	Kalibrierung	1 W	04.10.27	11.10.27	Kalibrierung																											
349	Inbetriebnahme	1 W	11.10.27	18.10.27	Inbetriebnahme																											
350	Abnahme / Feinreinigung	4 W	18.10.27	16.11.27	Abnahme / Feinreinigung																											

Sammelvorgang		ATP		Ausbau innen, TGA (iLCM))		Betriebseinrichtung, Ausstattung	
Vorgang		Rohbau		Estrich, Trockenbau		Außenanlagen	
Ecktermin		TGA (HKLS, ELT, Kälte)		Boden- Wandbeläge			
Bauherr		Gebäudehülle		Schlosser, Türen, Tore			