

WBS	Aufgabe	Anfang	Ende	Dauer	% Abge.	Ressource	Sym...	2026	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	2027	Jan.	Feb.	März	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	2028	Jan.
		01.07.2026	14.01.2028	563																									
1	Planungen	01.07.2026	18.09.2026	80																									
1.1	Freigabe der Vorplanung	01.07.2026	01.07.2026	0																									
1.2	Entwurfsplanung	06.07.2026	19.07.2026	14																									
1.3	Genehmigungsplanung	20.07.2026	24.07.2026	5																									
1.4	Ausführungsplanung	20.07.2026	18.09.2026	61																									
1.5	Ausschreibungen	20.07.2026	07.08.2026	19																									
1.6	Angebotssubmission	28.08.2026	28.08.2026	1																									
1.7	Angebotsprüfung	31.08.2026	11.09.2026	12																									
1.8	Vergabe	14.09.2026	18.09.2026	5																									
2	2. OG	04.01.2027	28.04.2027	115																									
2.1	TB - Fußbodenabdeckung	04.01.2027	08.01.2027	5																									
2.2	TB - Staubschutzfolien Galerie	04.01.2027	08.01.2027	5																									
2.3	ELT - Demontage Leuchten	11.01.2027	15.01.2027	5																									
2.4	TB - Demontage abgehängte Decken	18.01.2027	22.01.2027	5																									
2.5	ELT - Demontage Trassen	25.01.2027	29.01.2027	5																									
2.6	IP - Fenster abkleben, abhängen	25.01.2027	29.01.2027	5																									
2.7	IP - Putzarbeiten	01.02.2027	19.02.2027	19																									
2.8	IP - Fensterfolien entfernen	08.03.2027	12.03.2027	5																									
2.9	ELT - Montage Trassen	08.03.2027	12.03.2027	5																									
2.10	TB - Montage Decken	15.03.2027	26.03.2027	12																									
2.11	ELT - Montage Leuchten	22.03.2027	02.04.2027	12																									
2.12	TB - Fußbodenabdeckung entfernen	05.04.2027	09.04.2027	5																									
2.13	TB - Staubschutzfolien Galerie entfernen	05.04.2027	09.04.2027	5																									
2.14	RA - Grundreinigung	12.04.2027	16.04.2027	5																									
2.15	Inbetriebnahme der Etage	19.04.2027	28.04.2027	10																									
3	Beleglesezentrum - Umbau	04.01.2027	23.04.2027	110																									
3.1	ELT - Demontage Leuchten etc.	04.01.2027	08.01.2027	5																									
3.2	Lüftung - Demontage Klimagerät	04.01.2027	08.01.2027	5																									
3.3	Abrissarbeiten - Glaswände, Decke	11.01.2027	15.01.2027	5																									
3.4	Abrissarbeiten - Doppelboden, Rampe	11.01.2027	15.01.2027	5																									
3.5	TB - Wände stellen	25.01.2027	29.01.2027	5																									
3.6	ELT - Leitungsinstallationen	01.02.2027	05.02.2027	5																									
3.7	TB - Wände 2. Seite	08.02.2027	12.02.2027	5																									
3.8	Malerarbeiten - Wandbeläge	15.02.2027	19.02.2027	5																									
3.9	TB - Abgehängte Decke	22.02.2027	05.03.2027	12																									
3.10	Bodenbelagsarbeiten	08.03.2027	19.03.2027	12																									
3.11	Glastrennwände	22.03.2027	02.04.2027	12																									
3.12	RA - Grundreinigung	05.04.2027	09.04.2027	5																									
3.13	Inbetriebnahme	12.04.2027	23.04.2027	12																									
4	3. OG	03.05.2027	08.07.2027	67																									
4.1	TB - Fußbodenabdeckung	03.05.2027	07.05.2027	5																									
4.2	TB - Staubschutzfolien Galerie	10.05.2027	14.05.2027	5																									
4.3	ELT - Demontage Leuchten	15.05.2027	18.05.2027	4																									
4.4	TB - Demontage abgehängte Decken	16.05.2027	18.05.2027	3																									
4.5	ELT - Demontage Trassen	17.05.2027	19.05.2027	3																									
4.6	IP - Fenster abkleben, abhängen	29.05.2027	31.05.2027	3																									
4.7	IP - Putzarbeiten	24.05.2027	28.05.2027	5																									
4.8	IP - Fensterfolien entfernen	29.05.2027	02.06.2027	5																									
4.9	ELT - Montage Trassen	07.06.2027	11.06.2027	5																									
4.10	TB - Montage Decken	12.06.2027	16.06.2027	5																									
4.11	ELT - Montage Leuchten	17.06.2027	20.06.2027	4																									
4.12	TB - Fußbodenabdeckung entfernen	18.06.2027	21.06.2027	4																									
4.13	TB - Staubschutzfolien Galerie entfernen	18.06.2027	21.06.2027	4																									
4.14	RA - Grundreinigung	22.06.2027	26.06.2027	5																									
4.15	Inbetriebnahme der Etage	27.06.2027	08.07.2027	12																									
5	1. OG	12.07.2027	10.09.2027	61																									
5.1	TB - Fußbodenabdeckung	12.07.2027	16.07.2027	5																									
5.2	TB - Staubschutzfolien Galerie	12.07.2027	16.07.2027	5																									
5.3	ELT - Demontage Leuchten	19.07.2027	22.07.2027	4																									
5.4	TB - Demontage abgehängte Decken	20.07.2027	23.07.2027	4																									
5.5	ELT - Demontage Trassen	26.07.2027	29.07.2027	4																									
5.6	IP - Fenster abkleben, abhängen	28.07.2027	30.07.2027	3																									
5.7	IP - Putzarbeiten	02.08.2027	06.08.2027	5																									
5.8	IP - Fensterfolien entfernen	09.08.2027	13.08.2027	5																									
5.9	ELT - Montage Trassen	09.08.2027	13.08.2027	5																									
5.10	TB - Montage Decken	16.08.2027	19.08.2027	4																									
5.11	ELT - Montage Leuchten	18.08.2027	20.08.2027	3																									
5.12	TB - Fußbodenabdeckung entfernen	19.08.2027	20.08.2027	2																									

WBS	Aufgabe	Anfang	Ende	Dauer	% Abge.	Ressource	Sym...	2026	2027	2028
		01.07.2026	14.01.2028	563				2026	2027	2028
								2026	2027	2028
5.13	TB - Staubschutzfolien Galerie entfernen	19.08.2027	20.08.2027	2						
5.14	RA - Grundreinigung	23.08.2027	27.08.2027	5						
5.15	Inbetriebnahme der Etage	30.08.2027	10.09.2027	12						
6	Erdgeschoss	11.09.2027	14.01.2028	126						
6.1	Teil 1	11.09.2027	01.11.2027	52						
6.1.1	Aufstellen der Staubschutzwand	11.09.2027	15.09.2027	5						
6.1.2	Abdeckung Doppelboden	11.09.2027	15.09.2027	5						
6.1.3	Demontage Leuchten und Lüftungskästen	16.09.2027	20.09.2027	5						
6.1.4	Abriss abgehängte Decken	21.09.2027	25.09.2027	5						
6.1.5	ELT. - Leitungsinstallationen	26.09.2027	30.09.2027	5						
6.1.6	Lüftung - Umbau Lüftungskanäle	26.09.2027	30.09.2027	5						
6.1.7	Montage abgehängte Decken	01.10.2027	05.10.2027	5						
6.1.8	Malerarbeiten Decke	06.10.2027	10.10.2027	5						
6.1.9	Einbau Leuchten	11.10.2027	15.10.2027	5						
6.1.10	Einbau Lüftungskästen	11.10.2027	15.10.2027	5						
6.1.11	Grundreinigung	16.10.2027	20.10.2027	5						
6.1.12	Inbetriebnahme	21.10.2027	01.11.2027	12						
6.2	Teil 2	01.11.2027	14.01.2028	75						
6.2.1	Aufstellen der Staubschutzwand	16.11.2027	20.11.2027	5						
6.2.2	Abdeckung Doppelboden	16.11.2027	20.11.2027	5						
6.2.3	Demontage Leuchten und Lüftungskästen	16.11.2027	20.11.2027	5						
6.2.4	Abriss abgehängte Decken	21.11.2027	25.11.2027	5						
6.2.5	ELT. - Leitungsinstallationen	26.11.2027	30.11.2027	5						
6.2.6	Lüftung - Umbau Lüftungskanäle	26.11.2027	30.11.2027	5						
6.2.7	Montage abgehängte Decken	01.12.2027	05.12.2027	5						
6.2.8	Malerarbeiten Decke	06.12.2027	10.12.2027	5						
6.2.9	Einbau Leuchten	11.12.2027	15.12.2027	5						
6.2.10	Einbau Lüftungskästen	01.11.2027	05.11.2027	5						
6.2.11	Glastrennwände	06.12.2027	17.12.2027	12						
6.2.12	Grundreinigung	18.12.2027	22.12.2027	5						
6.2.13	Inbetriebnahme	03.01.2028	14.01.2028	12						