

Terminplan LPH 6-8 Hochbau
Neubau Rathaus Elmshorn



WFA / MO

Nr.	Vorgangsname	Zuständig	Dauer	Anfang	Ende																																																
						25 Sep	4. Qtl, 2025 Okt Nov Dez	1. Qtl, 2026 Jan Feb Mrz	2. Qtl, 2026 Apr Mai Jun	3. Qtl, 2026 Jul Aug Sep	4. Qtl, 2026 Okt Nov Dez	1. Qtl, 2027 Jan Feb Mrz	2. Qtl, 2027 Apr Mai Jun	3. Qtl, 2027 Jul Aug Sep	4. Qtl, 2027 Okt Nov Dez																																						
539	Ausbau und TGA (TROCKENBAU)		297 Tage	Mon 27.07.26	Mit 29.09.27	27.07.2026 29.09.2027																																															
540	Abschnitt 1 - West		220 Tage	Mon 27.07.26	Mon 14.06.27	27.07.2026 14.06.2027																																															
543	Trockenbau einseitig (2 Wo/Geschoss) inkl. WD für TGA		40 Tage	Mon 17.08.26	Fre 09.10.26	Trockenbau einseitig (2 Wo/Geschoss) inkl. WD für TGA 09.10.2026																																															
547	Trockenbau zu inkl. Spachtelung (3 Wo/G)		60 Tage	Mon 28.09.26	Fre 18.12.26	Trockenbau zu inkl. Spachtelung (3 Wo/G) 18.12.2026																																															
549	Abgehängte Decken inkl. Spachtelung (3 Wo/G)		60 Tage	Mon 09.11.26	Die 09.02.27	Abgehängte Decken inkl. Spachtelung (3 Wo/G) 09.02.2027																																															
559	Abschnitt 2 - Nord		265 Tage	Mit 09.09.26	Mit 29.09.27	09.09.2026 29.09.2027																																															
562	Trockenbau einseitig (3 Wo/G) inkl. WD für TGA		60 Tage	Mit 30.09.26	Die 22.12.26	Trockenbau einseitig (3 Wo/G) inkl. WD für TGA 22.12.2026																																															
566	Trockenbau zu inkl. Spachtelung (4 Wo/G)		80 Tage	Mit 25.11.26	Don 25.03.27	Trockenbau zu inkl. Spachtelung (4 Wo/G) 25.03.2027																																															
568	Abgehängte Decken inkl. Spachtelung (4 Wo/G)		80 Tage	Fre 29.01.27	Mit 26.05.27	Abgehängte Decken inkl. Spachtelung (4 Wo/G) 26.05.2027																																															
578	Abschnitt 3 - Ost		225 Tage	Mit 07.10.26	Mit 01.09.27	07.10.2026 01.09.2027																																															
581	Trockenbau einseitig (2 Wo/G) inkl. WD für TGA		40 Tage	Mit 28.10.26	Die 22.12.26	Trockenbau einseitig (2 Wo/G) inkl. WD für TGA 22.12.2026																																															
585	Trockenbau zu (3 Wo/G) inkl. Spachtelung		60 Tage	Mit 09.12.26	Don 11.03.27	Trockenbau zu (3 Wo/G) inkl. Spachtelung 11.03.2027																																															
587	Abgehängte Decken (3 Wo/G) inkl. Spachtelung		60 Tage	Fre 29.01.27	Mon 26.04.27	Abgehängte Decken (3 Wo/G) inkl. Spachtelung 26.04.2027																																															