


Projekt FAIR		Rahmenterminplan Technische Gebäudeausrüstung (TGA) VE 400-022 ELT Nord1																			
Nr. RTPs	Vorgangsname	Zuständig	Dauer	Q-1	Q01	Q02	Q03	Q04	Q05	Q06	Q07	Q08	Q09	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17
1	Zuschlagserteilung VE 400-022	Auftraggeber	0 Tage	 Zuschlagserteilung VE 400-022																	
2	K0923A [T110]																				
3	T110 Rohbau	Auftragnehmer Rohbau	840 Tage																		
4	T110 Ausbau	Auftragnehmer Rohbau/Ausbau	824 Tage		4																
5	T110 Koordination der Werkstatt- und Montageplanung	Auftragnehmer VE 400-022 und TGA	185 Tage		5																
6	T110 Technische Gebäudeausrüstung (Bauausführung)	Auftragnehmer TGA	600 Tage				6														
7	T110 ELT Nord1	Auftragnehmer VE 400-022	530 Tage					7													
8	T110 Inbetriebnahmen (Stufe III bis VI)	Auftragnehmer VE 400-022 und TGA	480 Tage									8									
9	H0705A [G004]																				
10	G004/T104N/T112N Rohbau	Auftragnehmer Rohbau	740 Tage																		
11	G004/T104N/T112N Ausbau	Auftragnehmer Rohbau/Ausbau	450 Tage	11																	
12	G004 Koordination der Werkstatt- und Montageplanung	Auftragnehmer VE 400-022 und TGA	120 Tage			12															
13	G004 Technische Gebäudeausrüstung (Bauausführung)	Auftragnehmer TGA	170 Tage					13													
14	G004 ELT Nord1	Auftragnehmer VE 400-022	145 Tage					14													
15	G004 Inbetriebnahmen (Stufe III bis VI)	Auftragnehmer VE 400-022 und TGA	170 Tage							15											
16	H0719A [G017.1]																				
17	G017.1 Rohbau	Auftragnehmer Rohbau	600 Tage																		
18	G017.1 Ausbau	Auftragnehmer Rohbau/Ausbau	700 Tage			18															
19	G017.1 Koordination der Werkstatt- und Montageplanung	Auftragnehmer VE 400-022 und TGA	120 Tage			19															
20	G017.1 Technische Gebäudeausrüstung (Bauausführung)	Auftragnehmer TGA	500 Tage					20													
21	G017.1 ELT Nord1	Auftragnehmer VE 400-022	460 Tage					21													
22	G017.1 Inbetriebnahmen (Stufe III bis VI)	Auftragnehmer VE 400-022 und TGA	310 Tage									22									
23	K0619A [T112]																				
24	G014/T112S Rohbau	Auftragnehmer Rohbau	540 Tage																		
25	G014/T112S Ausbau	Auftragnehmer Rohbau/Ausbau	540 Tage					25													
26	T112 Koordination der Werkstatt- und Montageplanung	Auftragnehmer VE 400-022 und TGA	120 Tage				26														
27	T112 Technische Gebäudeausrüstung (Bauausführung)	Auftragnehmer TGA	360 Tage						27												
28	T112 ELT Nord1	Auftragnehmer VE 400-022	340 Tage							28											
29	T112 Inbetriebnahmen (Stufe III bis VI)	Auftragnehmer VE 400-022 und TGA	200 Tage										29								
30	K0617A [T104]																				
31	T104 Rohbau	Auftragnehmer Rohbau	445 Tage																		
32	T104 Ausbau	Auftragnehmer Rohbau/Ausbau	175 Tage											32							
33	T104 Koordinierte Werkstatt- und Montageplanung	Auftragnehmer VE 400-022 und TGA	120 Tage							33											
34	T104 Technische Gebäudeausrüstung (Bauausführung)	Auftragnehmer TGA	160 Tage										34								
35	T104 ELT Nord1	Auftragnehmer VE 400-022	140 Tage											35							
36	T104 Inbetriebnahmen (Stufe III bis VI)	Auftragnehmer VE 400-022 und TGA	130 Tage											36							