

| Nr. | Vorgangsname                                                                                  | Dauer                   | Anfang       | Ende         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| 1   |                                                                                               |                         |              |              |
| 2   |                                                                                               |                         |              |              |
| 3   | B-Plan Nr. 111 "Am Berliner Platz"                                                            | 100,4 Wochen            | Mon 26.10.26 | Die 26.09.28 |
| 4   |                                                                                               |                         |              |              |
| 5   |                                                                                               |                         |              |              |
| 6   | Bauphase                                                                                      | 100,4 Wochen            | Mon 26.10.26 | Die 26.09.28 |
| 7   |                                                                                               |                         |              |              |
| 8   | 1. Bauabschnitt - Erschließung                                                                | 100,4 Wochen            | Mon 26.10.26 | Die 26.09.28 |
| 9   |                                                                                               |                         |              |              |
| 10  | Magdeburger Straße                                                                            | 24 Wochen               | Mon 26.10.26 | Fre 09.04.27 |
| 11  | Abbrucharbeiten                                                                               | 10 Tage                 | Mon 26.10.26 | Fre 06.11.26 |
| 12  | Kanalbauarbeiten                                                                              | 35 Tage                 | Mon 02.11.26 | Fre 18.12.26 |
| 13  | Schlechtwetterphase                                                                           | 36 Tage                 | Fre 01.01.27 | Fre 19.02.27 |
| 14  | Versorgungsmedien                                                                             | 40 Tage                 | Mon 07.12.26 | Fre 19.03.27 |
| 15  | Straßenbauarbeiten 1. Ausbaustufe                                                             | 45 Tage                 | Mon 07.12.26 | Fre 09.04.27 |
| 16  |                                                                                               |                         |              |              |
| 17  | Fertigstellung Baustellenzufahrt<br>Berufsschule GeSo (1. Ausbaustufe<br>Magdeburger Straße)  | 0 Wochen                | Fre 09.04.27 | Fre 09.04.27 |
| 18  |                                                                                               |                         |              |              |
| 19  | Rostocker Straße                                                                              | 35 Wochen               | Mon 26.10.26 | Fre 25.06.27 |
| 20  | Abbrucharbeiten                                                                               | 10 Tage                 | Mon 26.10.26 | Fre 06.11.26 |
| 21  | Kanalbauarbeiten                                                                              | 90 Tage                 | Mon 09.11.26 | Fre 14.05.27 |
| 22  | Schlechtwetterphase                                                                           | 36 Tage                 | Fre 01.01.27 | Fre 19.02.27 |
| 23  | Versorgungsmedien                                                                             | 40 Tage                 | Mon 22.03.27 | Fre 14.05.27 |
| 24  | Straßenbauarbeiten 1. Ausbaustufe                                                             | 40 Tage                 | Mon 03.05.27 | Fre 25.06.27 |
| 25  |                                                                                               |                         |              |              |
| 26  |                                                                                               |                         |              |              |
| 27  | Weg 1                                                                                         | 35 Wochen               | Mon 26.10.26 | Fre 25.06.27 |
| 28  | Abbrucharbeiten                                                                               | 10 Tage                 | Mon 26.10.26 | Fre 06.11.26 |
| 29  | Kanalbauarbeiten                                                                              | 30 Tage                 | Mon 09.11.26 | Fre 18.12.26 |
| 30  | Schlechtwetterphase                                                                           | 36 Tage                 | Fre 01.01.27 | Fre 19.02.27 |
| 31  | Versorgungsmedien                                                                             | 30 Tage                 | Mon 01.03.27 | Fre 09.04.27 |
| 32  | Straßenbauarbeiten                                                                            | 55 Tage                 | Mon 12.04.27 | Fre 25.06.27 |
| 33  |                                                                                               |                         |              |              |
| 34  | 2. Ausbaustufe Bau Verkehrsanlagen Rostocker / Magdeburger Straße:<br>01.03.2030 - 30.06.2030 |                         |              |              |
| 35  |                                                                                               |                         |              |              |
| 36  |                                                                                               |                         |              |              |
| 37  |                                                                                               |                         |              |              |
| 38  | Hochbau Berufsschule GESO                                                                     | 16.04.2027 - 30.06.2030 |              |              |

|                                                                                        |                     |  |                      |  |                         |  |                         |  |           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|----------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|--|-----------|--|
| Erschließung Wohngebiet B-Plan Nr. 111<br>Grobabaufplan Bau 1. AS<br>Stand: 13.07.2026 | Vorgang             |  | Rollup: In Arbeit    |  | Inaktiver Meilenstein   |  | Manueller Sammelvorgang |  | In Arbeit |  |
|                                                                                        | Meilenstein         |  | Unterbrechung        |  | Inaktiver Sammelvorgang |  | Nur Anfang              |  | Stichtag  |  |
|                                                                                        | Sammelvorgang       |  | Externe Vorgänge     |  | Manueller Vorgang       |  | Nur Ende                |  |           |  |
|                                                                                        | Rollup: Vorgang     |  | Projektsammelvorgang |  | Nur Dauer               |  | Externe Vorgänge        |  |           |  |
|                                                                                        | Rollup: Meilenstein |  | Gruppenkopf          |  | Manueller Sammelrollup  |  | Externer Meilenstein    |  |           |  |