

Bauzeitenplan

#	Info	Titel	Vorgabe Arbeit	Vorgabe frühester Start	Geplantes Ende	2024		2025				2026				20	
						Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
0	📅🕒	Ausstellungs- und Vitrinenbau		16.10.2026	04.06.2027			Ausstellungs- und Vitrinenbau									
1	🕒	Produktion und Montage		30.11.2026	07.05.2027			Produktion und Montage									
2	🕒	Werk- und Montageplanung / Vorproduktion	12 Wochen	03.12.2026	24.02.2027			Werk- und Montageplanung / Vorproduktion									
3	🕒	Musterbereitstellung Ausstellungsbau	1 Tag	25.01.2027	25.01.2027			Musterbereitstellung Ausstellungsbau									
4	🕒	Ausstellungsbau Lieferung und Montage	8 Wochen	08.02.2027	02.04.2027			Ausstellungsbau Lieferung und Montage									
5	🕒	Grafikproduktion und Montage	6 Wochen	15.02.2027	29.03.2027			Grafikproduktion und Montage									
6	🕒	Anschluss Alarm / EMA	1 Woche	29.03.2027	02.04.2027			Anschluss Alarm / EMA									
7	🕒	Vorbereitung Exponathalterungen	8 Wochen	11.01.2027	05.03.2027			Vorbereitung Exponathalterungen									
8	🕒	Übergabe Dokumentation 2 W. vor Abnahme		22.03.2027	22.03.2027			Übergabe Dokumentation 2 W. vor Abnahme									
9	🕒	Abnahme Ausstellungsbau		05.04.2027	05.04.2027			Abnahme Ausstellungsbau									
10	🕒	Montage Medienhardware	2 Wochen	29.03.2027	09.04.2027			Montage Medienhardware									
11	🕒	Ausgasen Vitrinen (mind. 21 Tage)	4 Wochen	27.03.2027	30.04.2027			Ausgasen Vitrinen (mind. 21 Tage)									
12	🕒	Einbau Shop voraussichtl.	6 Wochen	01.03.2027	09.04.2027			Einbau Shop voraussichtl.									
13	🕒	Expoanteinrichtung	1 Woche	3. Mai 2027	07.05.2027			Expoanteinrichtung									
14	🕒	Eröffnung		4. Juni 2027	04.06.2027			Eröffnung									