

VORBEREITUNG DER VERGABE

Theater Itzehoe
Bauablaufplan Bühnentechnik (vorläufig)
Bühnenmaschinerie (BM), Bühnensteuerung (ST)



Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger
1	LP8 Bauausführung	10 Wochen	Mon 07.06.27	Son 15.08.27	
2	Verlängerung Spielzeitpause	3,6 Wochen	Mon 07.06.27	Mit 30.06.27	
3	Spielfreie Zeit 2027 [Stand 16.12.2025]	6,6 Wochen	Don 01.07.27	Son 15.08.27	
4	Bauausführung	6 Wochen	Mon 07.06.27	Fre 16.07.27	
5	Baustelleneinrichtung	1 Tag	Mon 07.06.27	Mon 07.06.27	2AA
6	Ausbau Transportwege / Vorbereitung Demontagen	1 Tag	Die 08.06.27	Die 08.06.27	5
7	Außerbetriebnahme OP und KP	1 Tag	Mit 09.06.27	Mit 09.06.27	6
8	Festsetzen Plattformen / Einrichtung Arbeitsebenen	1 Tag	Don 10.06.27	Don 10.06.27	7
9	Baubeginn OP und KP	0 Tage	Don 10.06.27	Don 10.06.27	7EA+1 Tag
10	Demontagen	1,8 Wochen	Fre 11.06.27	Mit 23.06.27	
11	OP - Demontage Hydraulikanlage	3 Tage	Fre 11.06.27	Die 15.06.27	9
12	OP - Demontage Pneumatikanlage	2 Tage	Fre 11.06.27	Mon 14.06.27	11AA
13	OP - Demontage Riegelantriebe	1 Tag	Die 15.06.27	Die 15.06.27	12
14	OP - Demontage Linearantriebe Klappblende	1 Tag	Die 15.06.27	Die 15.06.27	13AA
15	OP - Demontage Lichtschränke Orchestergraben	1 Tag	Mit 16.06.27	Mit 16.06.27	14
16	OP - Demontage Schutzkontaktleisten	2 Tage	Don 17.06.27	Fre 18.06.27	15
17	OP - Demontage weiteres	1 Tag	Mon 21.06.27	Mon 21.06.27	16
18	OP - Demontage Steuerung	1 Tag	Die 22.06.27	Die 22.06.27	17
19	OP - Demontage Bedienstellen / Steckstellen	1 Tag	Mit 23.06.27	Mit 23.06.27	18
20	KP - Demontage Schutzkontaktleisten	1 Tag	Don 17.06.27	Don 17.06.27	16AA
21	KP - Demontage weiteres	1 Tag	Fre 18.06.27	Fre 18.06.27	20
22	KP - Demontage Steuerung	1 Tag	Mon 21.06.27	Mon 21.06.27	21
23	KP - Demontage Bedienstellen / Steckstellen	1 Tag	Die 22.06.27	Die 22.06.27	22
24	Montagen Mechanik	2 Wochen	Mit 23.06.27	Die 06.07.27	
25	OP - Instandsetzung Hydraulikzylinder	10 Tage	Mit 23.06.27	Die 06.07.27	23
26	OP - Montage Hydraulik (Aggregat, Verrohrung, Ventile etc.)	5 Tage	Mit 30.06.27	Die 06.07.27	25AA+5 Tage
27	OP - Überarbeitung Scheren und Führung	2 Tage	Mit 23.06.27	Don 24.06.27	25AA
28	OP - Montage Riegelantriebe (hydraulisch)	2 Tage	Fre 25.06.27	Mon 28.06.27	27
29	OP - Montage Linearantriebe Klappblende (elektromotorisch)	3 Tage	Fre 25.06.27	Die 29.06.27	28AA
30	OP - Austausch Endschalter	1 Tag	Mit 30.06.27	Mit 30.06.27	29
31	OP - Montage Schutzkontaktleisten Klappblende	1 Tag	Don 01.07.27	Don 01.07.27	30
32	OP - Montage Schutzkontaktleisten Plattform	2 Tage	Fre 02.07.27	Mon 05.07.27	31
33	OP - Implementierung Überwachung / Verriegelung Türen	2 Tage	Mon 05.07.27	Die 06.07.27	32AA+1 Tag
34	KP - Austausch Endschalter	1 Tag	Mit 30.06.27	Mit 30.06.27	30AA
35	KP - Montage Schutzkontaktleisten	2 Tage	Don 01.07.27	Fre 02.07.27	34
36	KP - Implementierung Überwachung / Verriegelung Türen	2 Tage	Mon 05.07.27	Die 06.07.27	35
37	Montagen Steuerung	1 Woche	Mit 07.07.27	Die 13.07.27	
38	OP - Montage Schaltschrank	1 Tag	Mit 07.07.27	Mit 07.07.27	36
39	OP - Kabelzug	1 Tag	Don 08.07.27	Don 08.07.27	38
40	OP - Verkabelung Antrieb / Hydraulikaggregat / Plattform	1 Tag	Fre 09.07.27	Fre 09.07.27	39
41	OP - Verkabelung Steckstellen (2 Stück)	1 Tag	Fre 09.07.27	Fre 09.07.27	39
42	OP - Montage / Inbetriebnahme Bedienpult	1 Tag	Mon 12.07.27	Mon 12.07.27	41
43	OP - Montage / Inbetriebnahme Zustimmungseinrichtung	1 Tag	Mon 12.07.27	Mon 12.07.27	41
44	OP - Montage / Inbetriebnahme Prüf- und Reparaturtafel	1 Tag	Mon 12.07.27	Mon 12.07.27	41
45	KP - Montage Schaltschrank	1 Tag	Mit 07.07.27	Mit 07.07.27	36
46	KP - Kabelzug	1 Tag	Don 08.07.27	Don 08.07.27	45
47	KP - Verkabelung Antrieb / Plattform	1 Tag	Fre 09.07.27	Fre 09.07.27	46
48	KP - Verkabelung Steckstelle	1 Tag	Fre 09.07.27	Fre 09.07.27	46
49	OP - Montage / Inbetriebnahme Bedienpult	1 Tag	Mon 12.07.27	Mon 12.07.27	48
50	OP - Montage / Inbetriebnahme Prüf- und Reparaturtafel	1 Tag	Die 13.07.27	Die 13.07.27	49
51	Inbetriebnahme / Abnahme	0,6 Wochen	Mit 14.07.27	Fre 16.07.27	
52	Inbetriebnahme gesamt	1 Tag	Mit 14.07.27	Mit 14.07.27	24;37
53	SV-Prüfung (Abnahmeprüfung / Lasttests)	1 Tag	Don 15.07.27	Don 15.07.27	52
54	Einweisung / Schulung Nutzer	1 Tag	Don 15.07.27	Don 15.07.27	52
55	Mängelbeseitigung	1 Tag	Fre 16.07.27	Fre 16.07.27	54
56	VOB-Abnahme	0 Tage	Fre 16.07.27	Fre 16.07.27	55
57	Puffer	4,4 Wochen	Sam 17.07.27	Son 15.08.27	

