

#	Info	Titel	Erwartete Dauer	Vorgabe frühester Start	Erwartetes Ende	Status	Vorgänger	Q3 / 2025			Q4 / 2025			Q1 / 2026			Q2 / 2026			Q3 / 2026			Q4 / 2026			Q1 / 2027			Q2 / 2027			Q3 / 2027	
								08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	
0	🚧🕒	HUK_LP3_Terminplanung	1,94 Jahre	08.10.2025	21.08.2027	▲		HUK_LP3_Terminplanung																									
1	🕒	Vorplanung LP2	0 Tage	17.10.2025	17.10.2025	✓		Vorplanung LP2																									
3	🕒	Entwurf LP 3	3,8M	20.10.2025	04.02.2026	✓		Entwurf LP 3																									
6	🕒	Genehmigungsplanung LP 4	1 Monat	02.02.2026	27.02.2026	✓		Genehmigungsplanung LP 4																									
9	🕒	Ausführungsplanung LP 5	2,6M	19.01.2026	20.04.2026	✓		Ausführungsplanung LP 5																									
12	🕒	Ausschreibung LP 6	2,7M	20.04.2026	03.07.2026	■		Ausschreibung LP 6																									
17	🕒	Vergabe LP 7	5,5 Monate	02.06.2026	06.11.2026	▲		Vergabe LP 7																									
22	🕒	Bauphase	10,5M	02.06.2026	21.08.2027	Zuk...		Bauphase																									
23	🕒	Bauphase Bauabschnitt 1	5,8M	11.10.2026	09.04.2027	Zuk...	20	Bauphase Bauabschnitt 1																									
24	🕒	BE	2 Wochen	12.10.2026	23.10.2026	Zuk...	20	BE																									
27	🕒	Erdbau/ Rohbau/ Abdichtung Bodenplatte 1.OG	2 Wochen	26.10.2026	06.11.2026	Zukünftig	24	Erdbau/ Rohbau/ Abdichtung Bodenplatte 1.OG																									
28	🕒	Rückbau/ Schadstoffe 1.OG	1,2M	09.11.2026	11.12.2026	Zuk...	27	Rückbau/ Schadstoffe 1.OG																									
36	🕒	BE/ Rückbau/ Schadstoffe EG	3 Wochen	16.11.2026	04.12.2026	Zuk...	27	BE/ Rückbau/ Schadstoffe EG																									
40	🕒	ELT Verteiler	1,5 Monate	16.11.2026	15.01.2027	Zuk...		ELT Verteiler																									
41	🕒	Umbau ELT Verteiler	1,5 Monate	15.11.2026	15.01.2027	Zuk...		Umbau ELT Verteiler																									
42	🕒	BE/ Reinigung Vorbereitung Ferien	1 Woche	14.12.2026	18.12.2026	Zukünftig	28; 35	BE/ Reinigung Vorbereitung Ferien																									
45	🕒	Technik Abhangdecke/ ZG	1 Monat	11.01.2027	05.02.2027	Zuk...	42	Technik Abhangdecke/ ZG																									
49	🕒	Trockenbau/ Bodenbelag 1.OG	1,8M	01.02.2027	19.03.2027	Zuk...		Trockenbau/ Bodenbelag 1.OG																									
56	🕒	Technik 1.OG	1,5 Monate	01.02.2027	12.03.2027	Zuk...		Technik 1.OG																									
63	🕒	Technik EG	3 Wochen	15.02.2027	05.03.2027	Zuk...		Technik EG																									
68	🕒	Tischler 1.OG	1,2M	15.02.2027	26.03.2027	Zuk...		Tischler 1.OG																									
72	🕒	Montage Medizintechnik 1.OG	3 Wochen	15.03.2027	02.04.2027	Zuk...	53; 69	Montage Medizintechnik 1.OG																									
73	🕒	Baureinigung 1.OG	1 Woche	05.04.2027	09.04.2027	Zuk...	72	Baureinigung 1.OG																									
74	🕒	Bauphase Bauabschnitt 2	4,8M	12.04.2027	21.08.2027	Zuk...	23	Bauphase Bauabschnitt 2																									
75	🕒	Umzug Notaufnahme in BA 1	2 Wochen	19.04.2027	30.04.2027	Zuk...	78	Umzug Notaufnahme in BA 1																									
76	🕒	Betrieb Notaufnahme BA 1		30.04.2027	30.04.2027	Zuk...	75	Betrieb Notaufnahme BA 1																									
77	🕒	Baustelleneinrichtung 1.OG	3 Wochen	12.04.2027	30.04.2027	Zuk...		Baustelleneinrichtung 1.OG																									
80	🕒	Rückbau/ Schadstoffe 1.OG	1,5M	3. Mai 2027	11.06.2027	Zuk...	77	Rückbau/ Schadstoffe 1.OG																									
87	🕒	ELT Verteiler 1.OG	3 Wochen	24.05.2027	11.06.2027	Zuk...		ELT Verteiler 1.OG																									
89	🕒	Erdbau/ Rohbau/ Abdichtung Bodenplatte 1.OG	2 Wochen	3. Juni 2027	16.06.2027	Zukünftig	86	Erdbau/ Rohbau/ Abdichtung Bodenplatte 1.OG																									
90	🕒	Anbau 1.OG	3 Wochen	21.06.2027	09.07.2027	Zuk...	89	Anbau 1.OG																									
96	🕒	Technik Abhangdecke/ 1.OG	3 Wochen	14.06.2027	02.07.2027	Zuk...	80	Technik Abhangdecke/ 1.OG																									
97		Montage Lüftungsleitungen	3 Wochen		02.07.2027	Zuk...		Montage Lüftungsleitungen																									
98	🕒	Montage ELT Trassen	3 Wochen	7. Juni 2027	02.07.2027	Zuk...		Montage ELT Trassen																									
99	🕒	Montage BMA	1 Woche	28.06.2027	02.07.2027	Zuk...		Montage BMA																									
100	🕒	Trockenbau/ Bodenbelag 1.OG	1,8M	14.06.2027	30.07.2027	Zuk...	80	Trockenbau/ Bodenbelag 1.OG																									
106	🕒	Technik 1.OG	1 Monat	5. Juli 2027	30.07.2027	Zuk...		Technik 1.OG																									
107	🕒	Montage ELT Wand	2 Wochen	5. Juli 2027	16.07.2027	Zuk...	101	Montage ELT Wand																									
108	🕒	Montage ELT/ Leuchten Decke	2 Wochen	11.07.2027	30.07.2027	Zuk...	103	Montage ELT/ Leuchten Decke																									
109	🕒	Technik EG	3 Wochen	5. Juli 2027	23.07.2027	Zuk...		Technik EG																									
113	🕒	Tischler 1.OG	3 Wochen	19.07.2027	06.08.2027	Zuk...		Tischler 1.OG																									
117	🕒	Baureinigung	1 Woche	08.08.2027	13.08.2027	Zuk...	113	Baureinigung																									
118	🕒	Baustelleneinrichtung	1 Woche	16.08.2027	20.08.2027	Zuk...	117	Baustelleneinrichtung																									
121	🕒	Einzug Notaufnahme BA 2		21.08.2027	21.08.2027	Zuk...		Einzug Notaufnahme BA 2																									