

# KAU - NEUBAU PSYCHIATRIE - NEUBAU FUNKTIONSBAU

Nr.		Vorg	PSP-Code	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende														
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032				
1			1	Neubau Psychiatrie	1700 Tage	Mon 02.06.25	Don 11.03.32														
2			1.1	Planung	1700 Tage	Mon 02.06.25	Don 11.03.32														
3			1.1.1	Vorbereitung Vergaben VgV LPH 1-4	139 Tage	Mon 02.06.25	Mon 15.12.25														
4			1.1.2	Vergaben VgV	105 Tage	Die 16.12.25	Fre 22.05.26														
5			1.1.3	Planung LPH 1-4	375 Tage	Die 26.05.26	Fre 12.11.27														
6			1.1.4	Baugenehmigung	125 Tage	Mon 15.11.27	Mon 15.05.28														
7			3	Abriss/Interimsbau	869 Tage	Mon 02.06.25	Don 09.11.28														
8			3.3	Planung	869 Tage	Mon 02.06.25	Don 09.11.28														
9			3.3.6	Vorbereitung Vergaben VgV LPH 1-4	139 Tage	Mon 02.06.25	Mon 15.12.25														
10			3.3.7	Vergaben VgV	105 Tage	Die 16.12.25	Fre 22.05.26														
11			3.3.8	Planung LPH 1-4	500 Tage	Die 26.05.26	Mon 15.05.28														
12			3.3.9	Baugenehmigung	125 Tage	Die 16.05.28	Don 09.11.28														
13			4	Umbau/Neubau Funktionsneubau	869 Tage	Mon 02.06.25	Don 09.11.28														
14			4.3	Planung	869 Tage	Mon 02.06.25	Don 09.11.28														
15			4.3.6	Vorbereitung Vergaben VgV LPH 1-4	139 Tage	Mon 02.06.25	Mon 15.12.25														
16			4.3.7	Vergaben VgV	105 Tage	Die 16.12.25	Fre 22.05.26														
17			4.3.8	Planung LPH 1-4	500 Tage	Die 26.05.26	Mon 15.05.28														
18			4.3.9	Baugenehmigung	125 Tage	Die 16.05.28	Don 09.11.28														

</

6 Monate

6 Monate

6 Monate

2 Jahre

6 Monate

6 Monate

2 Jahre

6 Monate