

Nr.	Vorg	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	
							Hälfte 1, 2025 Hälfte 2, 2025 Hälfte 1, 2026 Hälfte 2, 2026 Hälfte 1, 2027 Hälfte 2, 2027 Hälfte 1, 2028 Hälfte 2, 2028 Hälfte 1, 2029 Hälfte 2, 2029 Hälfte 1, 2030 Hälfte 2, 2030 Hälfte 1, 2031 Hälfte 2, 2031 Hälfte 1, 2032 Hälfte 2, 2032 Hälfte 1, 2033 Hälfte 2, 2033 Hälfte 1, 2034 Hälfte 2, 2034
14		Erstellung LPH 1 Grundlagenermittlung	54 Tage	Don 10.07.25	Die 23.09.25	1	Erstellung LPH 1 Grundlagenermittlung 10.07.2523.09.25
19		Erstellung LPH 2 Vorplanung + vertiefte Kostenschätzung	203 Tage	Mit 01.10.25	Fre 24.07.26	15	Erstellung LPH 2 Vorplanung + vertiefte Kostenschätzung 01.10.2524.07.26
21		Design Freeze Vertiefte Kostenschätzung	0 Tage	Fre 19.06.26	Fre 19.06.26		Design Freeze Vertiefte Kostenschätzung 19.06.26
23		Erstellung Prüfbericht S.R	9 Tage	Mon 27.07.26	Don 06.08.26	22	Erstellung Prüfbericht S.R 27.07.2606.08.26
24		Prüfprozess und Freigabe Bauherr (inkl. Senatsentscheidung)	7 Tage	Fre 07.08.26	Mon 17.08.26	23	Prüfprozess und Freigabe Bauherr (inkl. Senatsentscheidung) 07.08.2617.08.26
25		Senatsentscheidung	0 Tage	Die 10.11.26	Die 10.11.26		Senatsentscheidung 10.11.26
26		Staatliche Deputation für Wirtschaft und Häfen	0 Tage	Mit 25.11.26	Mit 25.11.26		Staatliche Deputation für Wirtschaft und Häfen 25.11.26
27		Haushalts- und Finanzausschuss (Stadt)	0 Tage	Fre 04.12.26	Fre 04.12.26		Haushalts- und Finanzausschuss (Stadt) 04.12.26
28		Zusammenstellung Förderantrag	123 Tage	Mit 01.07.26	Fre 18.12.26	29AE-1 Tag	Zusammenstellung Förderantrag 01.07.2618.12.26
29		M6: Einreichen Fördermitteltrag BKM / Abschluss LPH 3	0 Tage	Mon 21.12.26	Mon 21.12.26		M6: Einreichen Fördermitteltrag BKM / Abschluss LPH 3 21.12.26
35		LPH 3 Entwurfsplanung + Kostenberechnung (WEITERE ABSTIMMUNG FOLGT)	150 Tage	Die 18.08.26	Mit 17.03.27	19	LPH 3 Entwurfsplanung + Kostenberechnung (WEITERE ABSTIMMUNG FOLGT) 18.08.2617.03.27
39		Erstellung Prüfbericht S.R	10 Tage	Don 18.03.27	Fre 02.04.27	38	Erstellung Prüfbericht S.R 18.03.2702.04.27
40		Prüfprozess und Freigabe Bauherr	10 Tage	Mon 05.04.27	Fre 16.04.27	39	Prüfprozess und Freigabe Bauherr 05.04.2716.04.27
45		LPH 4 Genehmigungsplanung	30 Tage	Mon 19.04.27	Die 01.06.27	40	LPH 4 Genehmigungsplanung 19.04.2701.06.27
46		M7: Einreichung Bauantrag	0 Tage	Die 01.06.27	Die 01.06.27	45	M7: Einreichung Bauantrag 01.06.27
47		Genehmigung Bauantrag (Annahme 6 Monate)	135 Tage	Mit 02.06.27	Die 07.12.27	46	Genehmigung Bauantrag (Annahme 6 Monate) 02.06.2707.12.27
49		LPH 5 Ausführungsplanung (10 Monate)	216 Tage	Mit 02.06.27	Mit 29.03.28	45	LPH 5 Ausführungsplanung (10 Monate) 02.06.2729.03.28
50		LPH 6 Ausschreibung / LPH 7 Vergabe (nach 6 Mon. LPH 5 Start der LPH 6)	186 Tage	Mit 29.09.27	Mit 21.06.28	49AA+85 Tage	LPH 6 Ausschreibung / LPH 7 Vergabe (nach 6 Mon. LPH 5 Start der LPH 6) 29.09.2721.06.28
55		Forderung Archäologie Bremen: 3 Monate Untersuchungen	67 Tage	Don 30.09.27	Fre 31.12.27	56AE-1 Tag	Forderung Archäologie Bremen: 3 Monate Untersuchungen 30.09.2731.12.27
56		Bauvorbereitung (Sanierung / Neubau)	90 Tage	Mon 03.01.28	Mit 10.05.28		Bauvorbereitung (Sanierung / Neubau) 03.01.2810.05.28
57		Bauphase (inkl. Abnahmen, tech. Inbetriebnahmen)	660 Tage	Don 11.05.28	Fre 20.12.30	56	Bauphase (inkl. Abnahmen, tech. Inbetriebnahmen) 11.05.2820.12.30