

Titel		Voraussetzungen	Aufwand	Anfang	Ende	2021	...2021	...2021	...2022	...2022	...2022	...2022	...2023	...2023	...2023	...2023	...2024	...2024	...2024	...2025	...2025	...2025	...2026	...2026	...2026	...2027	...2027	...2027	...2028	...2028
• 1) Einigung mit Verein Dampfklofreunde																														
• 2) Beauftragung Bodengutachten, Altlasten, Gefahrenstoffe		1		05Std	01.02.23	01.02.23																								
• 3) Beauftragung GP-Vertrag				05Std	01.02.23	01.02.23																								
• 4) Beauftragung LP5 (BH)		13.1-2W		05Std	28.11.25	28.11.25																								
• 5) Beauftragung LP6/7/8 (BH)				05Std	01.02.23	01.02.23																								
• 6) LP 1 GRUNDLAGENERMITTLUNG				05Std	01.02.23	28.02.23																								
► 7) LP2 VORPLANUNG ZRS			36W 4T	01.02.23	02.10.23																									
• 8) LP3 ENTWURFSPLANUNG ZRS			17W	03.10.23	29.01.24																									
• 9) Kostenoptimierung_Eigenleistung IJBH		10.3EE	24W	17.04.24	01.10.24																									
► 10) Erstellung Vorplanungsunterlage VPU			38W 2T	07.08.24	25.06.25																									
► 11) Erstellung / Einreichen Bauplanungsunterlage BPU			16W	25.06.25	15.10.25																									
► 12) FREIFLÄCHENPLANUNG			30W 4T	27.05.24	10.10.25																									
► 13) LP 4 GENEHMIGUNGSPLANUNG			72W 2T	30.01.24	18.03.26																									
► 14) LP5 AUSFÜHRUNGSPLANUNG			89W	15.12.25	12.08.26																									
► 15) LP6/7 AUSSCHREIBUNG/VEGABE (ZU KLÄREN MIT KDS!)			233W 4T	19.02.26	21.07.27																									
▼ 16) LP8 BAUÜBERWACHUNG		15.2.1+2W	1.657W 4T	09.07.26	01.05.28																									
• 16.1) Ferienzeiten			20W 4T	09.07.26	04.02.28																									
• 16.1.1) Sommerferien '26			6W 2T	09.07.26	21.08.26																									
• 16.1.2) Herbstferien'26			2W	19.10.26	30.10.26																									
• 16.1.3) Winterferien '26/'27			1W	01.02.27	05.02.27																									
• 16.1.4) Osterferien '27			2W	22.03.27	02.04.27																									
• 16.1.5) Sommerferien '27			6W 2T	01.07.27	13.08.27																									
• 16.1.6) Herbstferien '27			2W	11.10.27	22.10.27																									
• 16.1.7) Winterferien '27/'28			1W	31.01.28	04.02.28																									
▼ 16.2) VE3.01_BAUSTELLENEINRICHTUNG UND ERDARBEITEN			105W	14.07.26	10.01.28																									
• 16.2.1) VE3.01_Genehmigung Baustelleneinrichtungsfläche (zu Klärung mit BH!)		15.2.2+1W	8W	14.07.26	07.09.26																									
• 16.2.2) VE3.01_W+M Planung BE		15.2.2+1W	2W	14.07.26	27.07.26																									
• 16.2.3) VE3.01_W+M Planung Erdarbeiten		15.2.4	8W	14.07.26	07.09.26																									
• 16.2.4) VE3.01_Baugrube herstellen / Einschl. Verbau		15.2.4, 16.2.6, 16.2.3	4W	15.09.26	12.10.26																									
• 16.2.5) VE3.01_Verdichten+Planum herstellen		16.2.4	1W	13.10.26	19.10.26																									
• 16.2.6) VE3.01_Behelfsüberfahrt herstellen		16.2.1	1W	08.09.26	14.09.26																									
• 16.2.7) VE3.01_Bauzaun herstellen, Rückbau vorhandener Zaunanlage		16.2.1	2W	08.09.26	21.09.26																									
• 16.2.8) VE3.01_Bauzaun Vorhalten/Rückbauen		16.2.1	70W	08.09.26	10.01.28																									
• 16.2.9) VE3.01_Bereitstellung Baustrom / Bautiolette (zu Klären mit KEM!)		16.2.6	1W	15.09.26	21.09.26																									
• 16.2.10) VE3.01_Bauschild aufstellen		16.2.7	1W	22.09.26	28.09.26																									
• 16.2.11) VE3.01_Bereitstellung Bauwasser / Sanitärcontainer		16.2.7	1W	22.09.26	28.09.26			</																						