

Terminplan LPH 6-8 Hochbau

Neubau Rathaus Elmshorn



WFA / MO

Nr.	Vorgangsname	Zuständig	Dauer	Anfang	Ende	% abges.																														
							Sep	4. Qtl, 2025	Oct	Nov	Dez	1. Qtl, 2026	Jan	Feb	Mrz	2. Qtl, 2026	Apr	Mai	Jun	3. Qtl, 2026	Jul	Aug	Sep	4. Qtl, 2026	Oct	Nov	Dez	1. Qtl, 2027	Jan	Feb	Mrz	2. Qtl, 2027	Apr	Mai	Jun	3. Qtl, 2027
544	Ausbau und TGA - Estricharbeiten		297 Tage	Mon 27.07.26	Mit 29.09.27	0%	27.07.2026 ▼ 29.09.2027																													
545	Abschnitt 1 - West (bis Achse 16ab)		220 Tage	Mon 27.07.26	Mon 14.06.27	0%	27.07.2026 ▼ 14.06.2027																													
554	Estrich (3 Wo pro Geschoss) inkl. Gasabdichtung vollflächig im EG		60 Tage	Mon 19.10.26	Die 19.01.27	0%	Estrich (3 Wo pro Geschoss) inkl. Gasabdichtung vollflächig im EG 19.01.2027																													
566	Abschnitt 2 - Nord (bis Achse G1/F1 - Brandwand)		265 Tage	Mit 09.09.26	Mit 29.09.27	0%	09.09.2026 ▼ 29.09.2027																													
568	Gasabdichtung auf der Sohle EG (unter Wänden und PR-Fassade)		5 Tage	Mit 23.09.26	Die 29.09.26	0%	Gasabdichtung auf der Sohle EG (unter Wänden und PR-Fassade) 29.09.2026																													
571	Gasabdichtung + Dämmung auf der Sohle EG (unter TGA-Trassen)		5 Tage	Mit 21.10.26	Die 27.10.26	0%	Gasabdichtung + Dämmung auf der Sohle EG (unter TGA-Trassen) 27.10.2026																													
575	Estrich (4 Wo pro Geschoss) inkl. Gasabdichtung vollflächig im EG		80 Tage	Mit 23.12.26	Mon 26.04.27	0%	Estrich (4 Wo pro Geschoss) inkl. Gasabdichtung vollflächig im EG 26.04.2027																													
587	Abschnitt 3 - Ost		225 Tage	Mit 07.10.26	Mit 01.09.27	0%	07.10.2026 ▼ 01.09.2027																													
589	Gasabdichtung auf der Sohle EG (unter Wänden und PR-Fassade)		5 Tage	Mit 21.10.26	Die 27.10.26	0%	Gasabdichtung auf der Sohle EG (unter Wänden und PR-Fassade) 27.10.2026																													
591	Gasabdichtung + Dämmung auf der Sohle EG (unter TGA-Trassen)		5 Tage	Mit 11.11.26	Die 17.11.26	0%	Gasabdichtung + Dämmung auf der Sohle EG (unter TGA-Trassen) 17.11.2026																													
595	Estrich (3 Wo pro Geschoss) inkl. Gasabdichtung vollflächig im EG		60 Tage	Fre 08.01.27	Mon 05.04.27	0%	Estrich (3 Wo pro Geschoss) inkl. Gasabdichtung vollflächig im EG 05.04.2027																													