

Inbetriebnahmeprotokoll für Antriebe

Anlagenbereich	Klartextbezeichnung Antrieb	Lfd.Nr.: AKZ:	Datum:
----------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------

Muster

Nr.	Kontrolle von	Bestätigung M-Technik (Kurzzeichen)	Bestätigung E-MSR-Technik (Kurzzeichen)
1	Montageabschluss liegt vor		
2	Saug-/Druckseitige Anschlüsse geprüft		
3	Schmierung/Ölfüllung vorhanden und geprüft		
4	Örtliche Instrumentierung vorhanden und geprüft		
5	Dokumentation vorhanden und geprüft		
6	Überstromschutz-Einstellung geprüft		
7	Drehrichtung geprüft		
8	Thermoschutz geprüft		
9	Dichteüberwachung geprüft		
10	Überdrucküberwachung geprüft		
11	Trockenlaufschutz geprüft		
12	Endlagen eingestellt und geprüft		
13	Drehmoment eingestellt und geprüft		
14	Maschinenstart/Anlaufverhalten geprüft		
15	Frequenzgrenze min + max geprüft		
16	Einstellungen Fördermengen geprüft		
17	Stromaufnahme geprüft		
18	NOT-AUS geprüft		
19	Kennlinien/Betriebsdaten/Förderleistungen geprüft		
20	Beschilderung vorhanden und geprüft		
21	Handbedienung örtlich und Schaltanlage geprüft		
22	Keine Mängel oder Vorbehalte festgestellt		

Inbetriebnahme abgeschlossen

Datum		Unterschrift
	Ausrüsterfirma: M-Technik	
	Ausrüsterfirma: E-MSR-Technik	