

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Beschränkte Ausschreibung

Bauvorhaben: **Container für die FF Hasbergen**

Bauort: Horster Weg 5
 27751 Delmenhorst

Bauherr: Stadt Delmenhorst
 27749 Delmenhorst

Ansprechpartner: Stadt Delmenhorst
 Zentrale Vergabestelle
 27749 Delmenhorst
 Rathausplatz 1

Tel.: 04221-992110

Fax: 04221-991275

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	
1 Container	2
1.1 Container Erdgeschoss.....	3
1.2 Container 1. Obergeschoss	5
1.3 Aufstellung vor Ort	6
1.4 	7
Zusammenstellung Gewerk 1 Container	9

1 Container

Der Auftraggeber beabsichtigt, im Rahmen dieser Ausschreibung Container anzukaufen, um den Bedarf an flexiblen Lager- und/oder Arbeitsflächen zu decken. Die Lieferung der Container hat gemäß den in den Vergabeunterlagen beschriebenen technischen und qualitativen Anforderungen zu erfolgen.

Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Lieferung und Montage von neuen, voll ausgestatteten Bürocontainern zur dauerhaften Nutzung als Lager- und Besprechungsräume. Die Container sollen eine hochwertige, langlebige und energieeffiziente Bauweise aufweisen und den aktuellen gesetzlichen Anforderungen entsprechen.

Die angebotenen Container müssen fabrikneu, unbenutzt und den geltenden Normen sowie gesetzlichen Vorschriften entsprechen. Besondere Anforderungen an Materialqualität, Ausstattung, Sicherheit und Langlebigkeit sind in den technischen Spezifikationen aufgeführt.

Der Bieter hat mit seinem Angebot sämtliche geforderten Nachweise, Zertifikate und technischen Beschreibungen einzureichen. Unvollständige Angebote können vom Vergabeverfahren ausgeschlossen werden.

Aufstellort

Der Aufstellort ist die Horster Weg 5 in 27751 Delmenhorst auf dem Gelände der Freiwilligen Feuerwehr Hasbergen. Die Container werden neben einem neu errichteten Feuerwehrrüstturm aufgestellt.

Nach Absprache zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber über die erforderliche Vorbereitung des Aufstellortes, wie Fundamente, Bodenvorbereitung, wird die Vorbereitung vom Auftraggeber vorgenommen.

Die Container werden auf bauseits erstellte Betonpunktfundamente gesetzt.

Der Höhenausgleich bei Maßtoleranzen erfolgt durch den AN.

Die Montage der Containeranlage ist einschließlich aller erforderlichen Verbindungen auszubilden. Die Containeranlage ist nach Maßgabe des Verkehrs- und Baustellensicherheitskonzeptes aufzustellen.

Vom Auftraggeber werden zur Verfügung gestellt bzw. es sind beigelegt:

Anlage 1: Planung Containeranlage

Anlage 2: Lageplan

Anlage 3: Fotos Aufstellfläche

Anlage 4: Fotos von Umgebung und Zufahrtssituation

Die Baustelleneinrichtung ist komplett vom AN zu liefern und in die EP einzukalkulieren

Frachtkosten, Krankkosten und die Montagekosten sind unter Position 1.3 extra ausgewiesen.

Zur Inbetriebnahme der Gebäudetechnik ist der Auftraggeber vom Auftragnehmer in die von ihm erstellten Anlagen in ihrer Gesamtheit einzuweisen. Unterhalts- und Pflegeanleitungen sind obligatorisch.

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
--	-------	---------	---------	---------

1.1 Container Ergeschoss

1.1.10

20 Fuß Container

fabrikneu, ohne Mobiliar, als Großraum
 Außenmaße je : 6055 mm L x 2435 mm B x 2890 mm H
 Lichte Raumhöhe: 2500 mm
 Kurzbeschreibung:
 - Verzinkte Stahlkonstruktion
 - Verzinktes Profilblechwannendach
 - Verzinkter Blindboden mit Schutzanstrich
 - Verzinkte Außenverkleidung im RAL-Farbtönen 7032 kieselgrau
 - Innenverkleidung: weiß
 - Bodenbelag: PVC, in Holzoptik
 - Isolierung:
 Dach: 80 mm PUR-Hartschaum, U = 0,297 W/qmK
 Seiten: 50 mm PUR-Hartschaum, U = 0,456 W/qmK
 Boden: 50 mm PUR-Hartschaum, U = 0,438 W/qmK
 (PUR-Hartschaum ist FCKW-frei)
 - Stapelbar, mit 8 Containerecken
 Ausstattung kpl. :
 1 Kunststoff-Außentür, doppelflügelig, ca 2000/2100 mm mit
 Profilzylinderschloss
 1 Obertürschließer für Außentür
 1 Kunststoff-Drehklappfenster 2000 x 1200 mm, stirnseitig
 isolierverglast mit Kunststoff-Außenrollladen
 Elektroinstallation nach VDE 0100
 Elektroanschluß mit stirnseitigem Installationskanal
 CEE-Anschluß mit Ein- und Ausgang 32 A,
 Sicherungskasten, Automaten
 erforderliche Elektroverbindungen der Container von innen
 untereinander
 1 Schalter/-Steckdosenkombination, div. Steckdosen
 4 LED-Panels, quadratisch
 2 Elektrokonvektoren mit Thermostat, 2 KW
 ca 19,5 m Kabelkanal 130/68, mit 10 Steckdosen, in
 Brüstungshöhe

2,0 Stck

1.1.20

Splitklimagerät

Splitklimagerät ca. 3,5 kW Kühlen/Heizen
 Nutzkühlleistung ca. 3,2 KW
 Nutzheizleistung ca. 3,5 KW

1,0 Stck

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
--	-------	---------	---------	---------

1.1.30

Isolierung nach GEG

Isolierung nach GEG (Gebäudeenergiegesetz) vom 01.11.2020

Folgende Werte werden nicht überschritten:

Dach:

Isolierung mit PUR-Hartschaum (B2)

$$U = 0,20 \text{ W/qmK}$$

außenliegende Außenwände:

Isolierung mit PUR-Hartschaum (B2)

$$U = 0,24 \text{ W/qmK}$$

Fußboden:

Isolierung mit PUR-Hartschaum (B2)

$$U = 0,24 \text{ W/qmK}$$

1,0

Stck

.....

Summe Titel

1.1 Container Ergeschoss

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
--	-------	---------	---------	---------

1.2 **Container 1. Obergeschoss**

1.2.10	Plattform Plattform inkl. vormontiertes Gitterrost + Geländer neu, verzinkt mit Gitterrostboden und Geländer mit 1 Geländertür			
		2,0 Stck		

1.2	Container 1. Obergeschoss		Summe Titel	
				=====

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
--	-------	---------	---------	---------

1.3 **Aufstellung vor Ort**

1.3.10	Frachtkosten			
		1,00	psch	

1.3.20	Krankkosten			
		1,00	psch	

1.3.30	Montagekosten			
	ab fertigem Unterbau			
		1,00	psch	

				Summe Titel
1.3	Aufstellung vor Ort			
				=====

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
--	-------	---------	---------	---------

1.4

1.4.10

Stundenlohn Arbeiter

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden auf Anordnung gesondert vergütet.

5,0 Stck

Summe Titel

1.4

.....

=====

Zusammenstellung Gewerk 1 Container

Titel 1.1	Container Erdgeschoss	EUR
Titel 1.2	Container 1. Obergeschoss	EUR
Titel 1.3	Aufstellung vor Ort	EUR
Titel 1.4		EUR

Netto Summe EUR

+19,0 % MwSt EUR

Gesamtsumme EUR
