

# Erlaubnisschein

Datei:

S:\Freigegebene Ordner\BAU-Projekte PIUS\61000050 - Zentral-OP ab 2. Baustufe\07-61000050-Planung-Gutacht.-Ausschreib\Brandschutz\Baustellennordnung-Fluchtwegpl. Bau\3 bis 5.Baustufe\Erlaubnisschein\_Hei\arbeit\_Z-OP 3.bis 5. BST.docx

## für Schweiß-, Schneid-, Löt-, Auftau- und Schleifarbeiten in brandgefährdeten Bereichen

1	Arbeitsort/-stelle	<b>Sanierung Z-OP 1. OG, 3. bis 5. Baustufe</b>
2	Arbeitsauftrag (z.B. Konsole anschweißen)	
	Ausführende Firma	Verantwortlicher Mitarbeiter:
3	Arbeitsverfahren	<input type="checkbox"/> Schweißen <input type="checkbox"/> Schneiden <input type="checkbox"/> Flammrichten <input type="checkbox"/> Schleifen <input type="checkbox"/> Löten <input type="checkbox"/> Auftauen
4	Sicherheitsmaßnahmen vor Beginn der Arbeiten	<input type="checkbox"/> Entfernen der brennbaren Gegenstände und Stoffe, auch Staubablagerungen, an der Arbeitsstelle im Umkreis von m und – soweit erforderlich – auch in angrenzenden Räumen <input type="checkbox"/> Abdecken von brennbaren Gegenständen (z.B. Holzbalken, -wände und -fußböden, Kunststoffe usw.) <input type="checkbox"/> Abdichten von Öffnungen, Mauerdurchbrüchen, Rinnen, Kanälen, Fugen, Ritzen u. ä. mit nichtbrennbaren Stoffen <input type="checkbox"/> Entfernen von Wand- und Deckenverkleidungen, Isolier- und Dämmmaterial <input type="checkbox"/> Verschließen von Rohren, Kanälen, Schächten, Apparaten, Behältern mit nichtbrennbaren Stoffen <input checked="" type="checkbox"/> Bereitstellen einer Brandwache mit geeigneten Löschgeräten bzw. Löschmitteln
5	Brandwache -während der Arbeit -nach der Arbeit*	Name ausführender Mitarbeiter: Name: _____ Dauer: 3,00 Std. (*Hinweis: Nicht erforderlich, wenn die Arbeiten 3,00 Std vor Arbeitsende beendet worden sind !) 
6	Alarm im Brandfall	Standort des Brandmelders: Zugang Baufeld und/oder Treppenhaus (siehe Flucht- und Rettungsplan) Feuerwehr Ruf-Nr.: 112 Meldung an Bauleitung Ruf-Nr.: _____
7	Bereitgestellte Löschgeräte, -mittel	<input type="checkbox"/> Feuerlöscher mit <input type="checkbox"/> Wasser <input type="checkbox"/> CO2 <input type="checkbox"/> Pulver <input type="checkbox"/> Schaum <input type="checkbox"/> gefüllte Wassereimer <input type="checkbox"/> angeschlossener Wasserschlauch <input type="checkbox"/> Löschdecken
8	Erlaubnis	Für das Ausstellen des Erlaubnisscheins ist der Fachplaner TGA oder der bauleitende Architekt verantwortlich. Vor Beginn der Arbeiten sind die unter Punkt 4 genannten Sicherheitsmaßnahmen durchzuführen. Die Brandschutzordnungen des Pius-Hospitals und die Flucht- und Rettungswegpläne, die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften, ggf. die Landesverordnungen zur Verhütung von Bränden und die Sicherheitsvorschriften der Versicherer sind zu beachten.
Auf Vollständigkeit geprüft:		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;">           Datum _____         </div> <div style="width: 30%;">           Unterschrift ausführende u. überwachende Firma         </div> <div style="width: 30%;">           Unterschrift Bauleitung Fachplaner und/oder Architekt         </div> </div>		