



Aufmaß gebundener Oberbau

Anlage: 3.1

Projekt: OT Hemmingen-Westerfeld
Heinrich-Hertz-Str./Max-von-Laue Str.
Entn. - Datum Bohrkerne: 02.07.26

Bohrkern Nr. / EntnahmestelleBK1

Schicht/Mischgutsorte	cm
Deckschicht 0/5	2
Deckschicht 0/5	3
bit.MAKADAM	3
Gesamtdicke:	8

evtl. Fotodokumentation



Bohrkern Nr. / EntnahmestelleBK2

Schicht/Mischgutsorte	cm
Deckschicht 0/5	2
Deckschicht 0/5	4
bit.MAKADAM	3
Gesamtdicke:	9

evtl. Fotodokumentation



Bemerkung: (z.B. fehlender Schichtenverbund)