



Aufmaß gebundener Oberbau

Anlage: 3.2

Projekt: OT Hemmingen-Westerfeld

Heinrich-Hertz-Str./Max-von-Laue Str.

Entn. - Datum Bohrkerne: 02.07.26

Bohrkern Nr. / EntnahmestelleBK3

Schicht/Mischgutsortecm

Deckschicht 0/5	3
bit.MAKADAM	3
Gesamtdicke:	6

evtl. Fotodokumentation



Bohrkern Nr. / EntnahmestelleBK4

Schicht/Mischgutsortecm

Deckschicht 0/5	2
Deckschicht 0/5	3
Deckschicht 0/5	2
Deckschicht 0/5	2
bit.MAKADAM	5
Gesamtdicke:	14

evtl. Fotodokumentation



Bemerkung: (z.B. fehlender Schichtenverbund)