

Verkehrssicherungskonzept (VSK)

**Aufgeführte Verkehrszeichen und Absperreinrichtungen liefern, einrichten, vorhalten, wieder abbauen und zur eigenen Verwendung abfahren.
Aufgeführte Vorhandene Verkehrszeichen mit undurchsichtiger und werbefreier Folie abdecken und Abdeckung wieder entfernen.
Die auf den entsprechenden Verkehrszeichen aufzubringenden Baustellendaten und Umleitungsnummerierungen werden ca. 3 Wochen vor Ausführungsbeginn durch die Bauleitung AG und der Verkehrsaufsicht festgelegt.**

Heidehofweg

28.09. Plan 1:

2 x Hinweistafeln(1)+600-60, aufstellen

08.10. Plan 1:

Haltverbote 283-10/20/30+Zeitzusatz(ab 12.10.26),
Haltverbote 283-10/20/30+Zeitzusatz(ab 12.10.26) + 1060-31,
aufstellen und Aufstellprotokoll anfertigen.

12.10. Plan 1:

1000m Baustelleneinzäunung, 7 x 600-34+WL-Rot+250, 2 x 357-51+WH-03,
2 x 600-34, 2 x 605-40+WL-Gelb, 1 x 209, 1 x 209-10, 1 x 123, 1 x 123+1000-11,
25 x 605-40+WL-Gelb, aufstellen
1 x 357-51, abdecken
2 x Hinweistafeln(1)+600-60, abräumen

15.10. Plan 1:

Haltverbote 283-10/20/30+Zeitzusatz(ab 12.10.26),
Haltverbote 283-10/20/30+Zeitzusatz(ab 12.10.26) + 1060-31, abräumen

1000m Baustelleneinzäunung, 7 x 600-34+WL-Rot+250, 2 x 357-51+WH-03,
2 x 600-34, 2 x 605-40+WL-Gelb, 1 x 209, 1 x 209-10, 1 x 123, 1 x 123+1000-11,
25 x 605-40+WL-Gelb, abräumen
1 x 357-51, Abdeckung entfernen

Haltverbote 283-10/20/30+Zeitzusatz(ab 22.10.26),
Haltverbote 283-10/20/30+Zeitzusatz(ab 22.10.26) + 1060-31,
aufstellen und Aufstellprotokoll anfertigen.

Plan 2:

11 x 101-52, aufstellen

22.10. Plan 1:

Haltverbote 283-10/20/30+Zeitzusatz(ab 22.10.26),
Haltverbote 283-10/20/30+Zeitzusatz(ab 22.10.26) + 1060-31, abräumen

Plan 2:

11 x 101-52, abräumen

[illegible]

Bearbeiter: Topp, Paul

30.06.2026 M 1:2500



Hinweistafeln Plan 1

Alle Tafeln sind aus beiden Richtungen mit Sperrpfosten 600-60 zu sichern!

1 = 2 Stück



Plan 2



Bearbeiter: Topp, Paul

30.06.2026 M 1:2500

Projekt:

Vermerk:

