

Ökologisches Großprojekt Buna TM05.05 IE Wartungsvertrag 2025

Monatliche Sichtprüfungen September 2025

	RR 3/4	RR3.2				RR3.1				RR 4	
Brunnen / MSR Zentralen	MSR Zentrale	9694	9695	9696	9702	9697	9698	9699	9703	8000	
Datum	16.09.25	16.09.25	16.09.25	16.09.25	16.09.25	15.09.25	15.09.25	15.09.25	15.09.25	16.09.25	
Tätigkeit	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	
allgemeine Zustandsüberprüfung (Bautechnik, Rohrleitungstechnik, E.-technik, MSR-technik)	i.O	i.O	*3	*2	i.O	*7	*7	*7	*7	i.O	
Sichtprüfung der Brunnenschutzhäuser, der Befestigung und der Schaltschränke	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	*4	i.O	i.O	i.O	
Funktionsprobe der Beleuchtung im MSR-Schutzhaus und Unterstationen	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	
Sicht- und Funktionskontrolle der Sicherheits- und Regeleinrichtungen	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	*5	*5	*5	*5	i.O	
Funktionskontrolle der Pumpen und der in den Brunnen installierte MSR-technik	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	
Sicht- und Funktionskontrolle Rohrbegleitheizung	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	
Überprüfung wasserführender Anlagenteile in den Unterstationen sowie zwischen Brunnenhäusern und Reinigungsanlage auf Dichtheit, Korrosion und Alterung	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	
Testauslösung FI -Schutzschalter in den Unterstationen (wenn möglich)	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	
Diagnose hinsichtlich vorbeugend zu erneuernder Anlagenkomponenten	*6	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	

sonstige Bemerkungen:

- *1 ---
- *2 Gehwegplatten zeigen Bodenabsenkung auf
- *3 Gehwegbord beschädigt
- *4 Lüftungsgitter deformiert
- *5 Sinusfilter "brummt"
- *6 Übersichtsplan heruntergefallen, Glasscheibe zerbrochen
- *7 erhebliche GOK-Schäden durch Maulwurf/Wühlratte



Actemium Controlmatic Mitte GmbH
 c/o DOW Olefinverbund GmbH
 Bau N253 · 06258 Schkopau
 Tel: +49(0)3461 2783400
 buero-schkopau@actemium.de
 www.actemium.de

N. Langrock

N. Langrock
 Actemium Prüfer

 Kenntnisnahme Auftraggeber

Ökologisches Großprojekt Buna TM05.05 IE Wartungsvertrag 2025

Monatliche Sichtprüfungen September 2025

	RR 1	RR 1/2	RR 2		
Brunnen / MSR Zentralen	7907	MSR Zentrale	9168	5494	9107
Datum	16.09.25	15.09.25	16.09.25	15.09.25	15.09.25
Tätigkeit	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
allgemeine Zustandsüberprüfung (Bautechnik, Rohrleitungstechnik, E.- technik, MSR-technik)	i.O..	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.
Sichtprüfung der Brunnenschutzhäuser, der Befestigung und der Schaltschränke	i.O.	i.O.	i.O.	*2	i.O.
Funktionsprobe der Beleuchtung im MSR- Schutzhaus und Unterstationen	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.
Sicht- und Funktionskontrolle der Sicherheits- und Regeleinrichtungen	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.
Funktionskontrolle der Pumpen und der in den Brunnen installierte MSR-technik	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.
Sicht- und Funktionskontrolle Rohrbegleitheizung	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.
Überprüfung wasserführender Anlagenteile in den Unterstationen sowie zwischen Brunnenhäusern und Reinigungsanlage auf Dichtheit, Korrosion und Alterung	i.O.	i.O.	*9	i.O.	i.O.
Testauslösung FI -Schutzschalter in den Unterstationen (wenn möglich)	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.
Diagnose hinsichtlich vorbeugend zu erneuernder Anlagenkomponenten	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.

sonstige Bemerkungen:

- *1** Probenahmearmatur korrodiert und schwergängig
- *2** Brunnenschutzhaus beschädigt (Baggerarbeiten Fa. HBS)
- *3** TW und BW-Zähler Eichfrist jeweils abgelaufen
- *4** Bodenplatte Brunnenschutzhaus weist Bodenabsenkung auf
- *5** erhebliche GOK-Schäden durch Maulwurf/Wühlratte
- *6** außer Betrieb, demontiert, nur Schutzhaus wieder aufgestellt
- *7** außer Betrieb
- *8** .

- *9** Frostschutzisolierung beschädigt
- *10** ---
- *11** ---
- *12** ---
- *13** ---
- *14** ---
- *15** ---
- *16** ---



Actemium Controlmatic Mitte GmbH
 c/o DOW Olefinverbund GmbH
 Bau N253 • 06258 Schkopau
 Tel: +49(0)3461 2783400
 buero-schkopau@actemium.de
 www.actemium.de

N. Langrock

N. Langrock
 Actemium Prüfer

 Kenntnissnahme Auftraggeber

Ökologisches Großprojekt Buna TM05.05 IE Wartungsvertrag 2025

Monatliche Sichtprüfungen August 2025

	RR 3/4	RR3.2				RR3.1				RR 4	
Brunnen / MSR Zentralen	MSR Zentrale	9694	9695	9696	9702	9697	9698	9699	9703	8000	
Datum	13.08.25	13.08.25	13.08.25	13.08.25	13.08.25	13.08.25	13.08.25	13.08.25	13.08.25	12.08.25	
Tätigkeit	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	
allgemeine Zustandsüberprüfung (Bautechnik, Rohrleitungstechnik, E.-technik, MSR-technik)	i.O	i.O	*3	*2	i.O	*7	*7	*7	*7	i.O	
Sichtprüfung der Brunnenschutzhäuser, der Befestigung und der Schaltschränke	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	*4	i.O	i.O	i.O	
Funktionsprobe der Beleuchtung im MSR-Schutzhaus und Unterstationen	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	
Sicht- und Funktionskontrolle der Sicherheits- und Regeleinrichtungen	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	*5	*5	*5	*5	i.O	
Funktionskontrolle der Pumpen und der in den Brunnen installierte MSR-technik	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	
Sicht- und Funktionskontrolle Rohrbegleitheizung	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	
Überprüfung wasserführender Anlagenteile in den Unterstationen sowie zwischen Brunnenhäusern und Reinigungsanlage auf Dichtheit, Korrosion und Alterung	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	
Testauslösung FI -Schutzschalter in den Unterstationen (wenn möglich)	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	
Diagnose hinsichtlich vorbeugend zu erneuernder Anlagenkomponenten	*6	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	

sonstige Bemerkungen:

- *1 ---
- *2 Gehwegplatten zeigen Bodenabsenkung auf
- *3 Gehwegbord beschädigt
- *4 Lüftungsgitter deformiert
- *5 Sinusfilter "brummt"
- *6 Übersichtsplan heruntergefallen, Glasscheibe zerbrochen
- *7 erhebliche GOK-Schäden durch Maulwurf/Wühlratte



Actemium Controlmatic Mitte GmbH
 c/o DOW Olefinverbund GmbH
 Bau N253 · 06258 Schkopau
 Tel: +49(0)3461 2783400
 buero-schkopau@actemium.de
 www.actemium.de

N. Langrock

N. Langrock
 Actemium Prüfer

 Kenntnisnahme Auftraggeber

Ökologisches Großprojekt Buna TM05.05 IE Wartungsvertrag 2025

Monatliche Sichtprüfungen August 2025

	RR 1	RR 1/2	RR 2		
Brunnen / MSR Zentralen	7907	MSR Zentrale	9168	5494	9107
Datum	12.08.25	12.08.25	12.08.25	12.08.25	12.08.25
Tätigkeit	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
allgemeine Zustandsüberprüfung (Bautechnik, Rohrleitungstechnik, E.- technik, MSR-technik)	i.O..	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.
Sichtprüfung der Brunnenschutzhäuser, der Befestigung und der Schaltschränke	i.O.	i.O.	i.O.	*2	i.O.
Funktionsprobe der Beleuchtung im MSR- Schutzhaus und Unterstationen	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.
Sicht- und Funktionskontrolle der Sicherheits- und Regeleinrichtungen	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.
Funktionskontrolle der Pumpen und der in den Brunnen installierte MSR-technik	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.
Sicht- und Funktionskontrolle Rohrbegleitheizung	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.
Überprüfung wasserführender Anlagenteile in den Unterstationen sowie zwischen Brunnenhäusern und Reinigungsanlage auf Dichtheit, Korrosion und Alterung	i.O.	i.O.	*9	i.O.	i.O.
Testauslösung FI -Schutzschalter in den Unterstationen (wenn möglich)	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.
Diagnose hinsichtlich vorbeugend zu erneuernder Anlagenkomponenten	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.

sonstige Bemerkungen:

- *1 Probenahmearmatur korrodiert und schwergängig
- *2 Brunnenschutzhaus beschädigt (Baggerarbeiten Fa. HBS)
- *3 TW und BW-Zähler Eichfrist jeweils abgelaufen
- *4 Bodenplatte Brunnenschutzhaus weist Bodenabsenkung auf
- *5 erhebliche GOK-Schäden durch Maulwurf/Wühlratte
- *6 außer Betrieb, demontiert, nur Schutzhaus wieder aufgestellt
- *7 außer Betrieb
- *8 ---

- *9 Frostschutzisolierung beschädigt
- *10 ---
- *11 ---
- *12 ---
- *13 ---
- *14 ---
- *15 ---
- *16 ---



Actemium Controlmatic Mitte GmbH
 c/o DOW Olefinverbund GmbH
 Bau N253 · 06258 Schkopau
 Tel: +49(0)3461 2783400
 buero-schkopau@actemium.de
 www.actemium.de

N. Langrock

N. Langrock
 Actemium Prüfer

Kenntnisnahme Auftraggeber

Ökologisches Großprojekt Buna TM05.05 IE Wartungsvertrag 2025

Monatliche Sichtprüfungen Juli 2025

	RR 3/4	RR3.2				RR3.1				RR 4	
Brunnen / MSR Zentralen	MSR Zentrale	9694	9695	9696	9702	9697	9698	9699	9703	8000	
Datum	15.07.25	15.07.25	15.07.25	15.07.25	15.07.25	15.07.25	15.07.25	15.07.25	15.07.25	14.07.25	
Tätigkeit	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	
allgemeine Zustandsüberprüfung (Bautechnik, Rohrleitungstechnik, E.-technik, MSR-technik)	i.O	i.O	*3	*2	i.O	*7	*7	*7	*7	i.O	
Sichtprüfung der Brunnenschutzhäuser, der Befestigung und der Schaltschränke	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	*4	i.O	i.O	i.O	
Funktionsprobe der Beleuchtung im MSR-Schutzhaus und Unterstationen	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	
Sicht- und Funktionskontrolle der Sicherheits- und Regeleinrichtungen	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	*5	*5	*5	*5	i.O	
Funktionskontrolle der Pumpen und der in den Brunnen installierte MSR-technik	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	
Sicht- und Funktionskontrolle Rohrbegleitheizung	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	
Überprüfung wasserführender Anlagenteile in den Unterstationen sowie zwischen Brunnenhäusern und Reinigungsanlage auf Dichtheit, Korrosion und Alterung	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	
Testauslösung FI -Schutzschalter in den Unterstationen (wenn möglich)	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	
Diagnose hinsichtlich vorbeugend zu erneuernder Anlagenkomponenten	*6	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	

sonstige Bemerkungen:

- *1 ---
- *2 Gehwegplatten zeigen Bodenabsenkung auf
- *3 Gehwegbord beschädigt
- *4 Lüftungsgitter deformiert
- *5 Sinusfilter "brummt"
- *6 Übersichtsplan heruntergefallen, Glasscheibe zerbrochen
- *7 erhebliche GOK-Schäden durch Maulwurf/Wühlratte



Actemium Controlmatic Mitte GmbH
 c/o DOW Olefinverbund GmbH
 Bau N253 · 06258 Schkopau
 Tel: +49(0)3461 2783400
 buero-schkopau@actemium.de
 www.actemium.de

N. Langrock

N. Langrock
 Actemium Prüfer

 Kenntnisnahme Auftraggeber

Ökologisches Großprojekt Buna TM05.05 IE Wartungsvertrag 2025

Monatliche Sichtprüfungen Juli 2025

	RR 1	RR 1/2	RR 2		
Brunnen / MSR Zentralen	7907	MSR Zentrale	9168	5494	9107
Datum	14.07.25	14.07.25	14.07.25	14.07.25	14.07.25
Tätigkeit	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
allgemeine Zustandsüberprüfung (Bautechnik, Rohrleitungstechnik, E.- technik, MSR-technik)	i.O..	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.
Sichtprüfung der Brunnenschutzhäuser, der Befestigung und der Schaltschränke	i.O.	i.O.	i.O.	*2	i.O.
Funktionsprobe der Beleuchtung im MSR- Schutzhaus und Unterstationen	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.
Sicht- und Funktionskontrolle der Sicherheits- und Regeleinrichtungen	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.
Funktionskontrolle der Pumpen und der in den Brunnen installierte MSR-technik	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.
Sicht- und Funktionskontrolle Rohrbegleitheizung	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.
Überprüfung wasserführender Anlagenteile in den Unterstationen sowie zwischen Brunnenhäusern und Reinigungsanlage auf Dichtheit, Korrosion und Alterung	i.O.	i.O.	*9	i.O.	i.O.
Testauslösung FI -Schutzschalter in den Unterstationen (wenn möglich)	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.
Diagnose hinsichtlich vorbeugend zu erneuernder Anlagenkomponenten	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.

sonstige Bemerkungen:

- *1 Probenahmearmatur korrodiert und schwergängig
- *2 Brunnenschutzhaus beschädigt (Baggerarbeiten Fa. HBS)
- *3 TW und BW-Zähler Eichfrist jeweils abgelaufen
- *4 Bodenplatte Brunnenschutzhaus weist Bodenabsenkung auf
- *5 erhebliche GOK-Schäden durch Maulwurf/Wühlratte
- *6 außer Betrieb, demontiert, nur Schutzhaus wieder aufgestellt
- *7 außer Betrieb
- *8 ---

- *9 Frostschutzisolierung beschädigt
- *10 ---
- *11 ---
- *12 ---
- *13 ---
- *14 ---
- *15 ---
- *16 ---



Actemium Controlmatic Mitte GmbH
c/o DOW Olefinverbund GmbH
Bau N253 · 06258 Schkopau
Tel: +49(0)3461 2783400
buero-schkopau@actemium.de
www.actemium.de

N. Langrock

N. Langrock
Actemium Prüfer

Kenntnisnahme Auftraggeber