

Probe	Datum	Bild	Probenahme		Untersuchung auf/ Schadstoffverdacht	Ergebnis/ Befund	Bemerkungen
Nr.	TT/MM/JJ	Nr.	Ort ( Raum/ Bauteil/...)	Art, Produkt / RLM	Schadstoffangabe		
5012	23.03.2026		Schacht, Fußboden	Beschichtung	Asbest	kein Asbest nachgewiesen	
5013					PCB	< 0,10 mg/kg LAGA PCB	
5014	23.03.2026		Schacht, Wasserleitung Stahlrohr	Beschichtung	Blei, Chrom	Blei 99 mg/kg Chrom 120 mg/kg	
5015					PCB	< 0,10 mg/kg LAGA PCB	
5016	23.03.2026		Schacht, Rohrleitung, Flanschverbindung zwischen Absperrventil und Rohr	Flanschdichtung	Asbest	kein Asbest nachgewiesen	organische Fasern KMF Ø < 3 µm
5017	23.03.2026		Schacht, Wanddurchbruch Rohrdurchführung	Vermörtelung	Asbest	kein Asbest nachgewiesen	
5018	23.03.2026		Schacht, Deckel	Beschichtung	PCB	< 0,10 mg/kg LAGA PCB	
5019					Blei, Chrom	Blei 230 mg/kg Chrom 140 mg/kg	