



DATUM	ÄNDERUNG
04.05.2001	Eintrag der Statik
04.05.2001	Eintrag der HLS – Durchbrüche
04.05.2001	Eintrag der Elektro – Durchbrüche
07.05.2001	Eintrag der Brüstungselemente im Atrium
12.06.2001	Aufzüge: Türen + keine Schachttrennung Achse 25
12.06.2001	Treppenhaus Achse 24/25
12.06.2001	Bodenbelag im Atrium von weich auf hart
12.06.2001	Verschieben des WD(S) in Achse 75/C
12.06.2001	Achse 13+86: Mittelsteg bei Wandhydrant entfällt
22.06.2001	Achse I – III/22–23: Info statt Büro
28.08.2001	Übernahme der Durchbrüche von K+S
28.08.2001	Eintrag der Statik aus dem Schalplan 101b: z.B. Konsolen an den Pi-platten, Konsole bei Konferenz, Wandvorlage Achse25+26/F, Wandvorlage in den Aufzugsschächten, UZ zum Atrium b=0.325
31.08.2001	Treppe Achse 72/73 erhält ein F90BW-Mittelstück + Sturz in Leichtbauweise
29.10.2001	Eintrag der Feinbelegung
10.12.2001	Spiegeln diverser Büroverbindungsfluren
10.12.2001	Achse 14+85: Neues Brandschutzgutachten – RST+Verglasung am Treppenhaus entfallen, statt dessen Geländer + F90 BW-Wand und RST im Flur
21.01.2002	WC-Anlagen geändert
25.02.2002	Achse 23:Bürotür um Stütze gespiegelt+Büroverb.tür gespiegelt
	Achse IV, V, VII, X: Bürotür um Mittelachse Büro gespiegelt
	Achse II–IV: Oberlicht bei Bürotür
	Achse 84: Büroverbindungsflur gespiegelt
25.02.2002	Eintrag der Türsicherungsymbole
07.08.2002	Index H Raumnummern nach Gebäudewirtschaft der Stadt Köln überarbeitet
27.01.2003	Index I Raumnummern nach Gebäudewirtschaft der Stadt Köln überarbeitet
01.07.2003	Index J Bestandsplan