



DATUM	ÄNDERUNG
04.05.2001	Eintrag der Statik
04.05.2001	Eintrag der HLS – Durchbrüche
04.05.2001	Eintrag der Elektro – Durchbrüche
04.05.2001	Übernahme der neuen Grenzkanten
18.05.2001	Treppenhause Achse 24/25: Änderung der Türanlagen
18.05.2001	Achse 22: lichte Öffnung der Fenster H=3,00 statt H=3,88
18.05.2001	Eintrag diverser Schnitte
11.06.2001	Achse 25: Tür B=1,20 statt 1,01
11.06.2001	Achse 13: Keine äusseren Stufen, da Gehweg
12.06.2001	Aufzüge: Türen + keine Schachttrennung Achse 25
12.06.2001	Achse 13+86: Mittelsteg bei Wandhydrant entfällt
22.06.2001	Achse 14-24/D-F: neue Raumaufteilung
22.06.2001	Achse 23/D: Wandöffnung
09.07.2001	Wandschnitt Achse 25 hinzugefügt
09.07.2001	Achse II-XIII/25: UZ geändert + Brüstungselement
09.07.2001	Achse 73 bei Doppelaufzug: jetzt Elektronraum statt Lager
13.07.2001	Achse II.XIII/25: UZ nochmals geändert
13.07.2001	Stärken der Pl-Platten+angrenzende UZ: EG- 0,63, OGs-0,45
13.07.2001	Atrium: Rohrstützen für Sprinkler entfallen,
13.07.2001	Leitungen entweder UK UZ oder in deckengleichen Öffnungen.
13.08.2001	Eintrag der Infotek im Atrium
13.08.2001	Pl-platten im EG ebenfalls d = 0,45 + angrenzende UZ
13.08.2001	Wandvorlage Achse E/25 mit d = 0,30
17.08.2001	Fassade Achse 24/F verlinkert statt Blech
04.09.2001	Einfügen der Konsolen Achse 25
04.09.2001	Korrektur der DBs nach Angaben von K+S
04.09.2001	Einfügen der Wandvorlage Achse 25 bei Doppelaufzügen
04.09.2001	Aufkantung des Daches über Therapie Achse XI/79 H=0,32
05.11.2001	Wand Achse 22: d=0,22 statt 0,18 + Überstand in Vorsatzschale
05.11.2001	Fenster des Anbaus Achse XI: b = 1,55 statt 1,60
05.11.2001	Einfügen des Schnittes hinterer Ausgang Atrium
05.11.2001	Trommeltür Achse 25-26/E: Durchmesser 5,00 statt 3,60
12.11.2001	Trommeltür Achse 25-26/B: neu+Glasfassade (Nordausgang)
12.11.2001	Zugang Achse 25-26/E: keine zusätzlichen Doppeltüren
04.12.2001	Änderung des "Wintergartens" in Fensterhöhe und Deckenüberstand
04.12.2001	Zugang Atrium/Nord geändert
04.12.2001	Treppenhause Achse 72 Aussenwand F90
04.12.2001	Infotek: Umkleide für Damen und Herren
04.12.2001	Achse 14+85: Neues Brandschutzglatzichten – RST+Verglasung am Treppenhause entfallen, statt dessen Geländer + F90 BW-Wand und RST im Flur
22.02.2002	Eintrag der Türsicherungssymbole
22.02.2002	Infotek im Atrium mit Rampe
22.02.2002	Die umfangreichen Änderungen in der Frühförderung sind einem gesonderten DIN A4 zu entnehmen
15.03.2002	Nachmalige Änderung der WC-Anlage Achse 74 – 77
15.03.2002	Eintrag von Bodenauflässen 40/40 an den Säulen im Atrium
07.08.2002	Raumnummern nach Gebäudewirtschaft der Stadt Köln überarbeitet
20.11.2002	Index 0
01.07.2003	Index P
Bauherr	Architekt

<