

		(Wieder-)Inbetriebnahme und Außerbetriebnahme von Anlagen	
1	Arbeitsort		
2	Arbeitsauftrag Name des verantwortlichen Ausführenden:	
3	Art der Arbeiten	<input type="checkbox"/> Inbetriebnahme ➡ Punkt 4 <input type="checkbox"/> Wiederinbetriebnahme ➡ Punkt 4 <input type="checkbox"/> Außerbetriebnahme ➡ Punkt 5	
4	Sicherheitsmaßnahmen zur (Wieder-) Inbetriebnahme	<input type="checkbox"/> Gefahrenbereiche absperren <input type="checkbox"/> Verkehrswege freihalten <input type="checkbox"/> Für ausreichende Beleuchtung sorgen <input type="checkbox"/> Entfernen sämtlicher Gegenstände und Stoffe, die nicht für die vorgesehenen Arbeiten erforderlich sind <input type="checkbox"/> Anbringen sämtlicher Schutzvorrichtungen und Kennzeichnungen <input type="checkbox"/> Korrekte Befestigung aller Anlagenteile prüfen <input type="checkbox"/> Korrekte Erdung der Anlage prüfen <input type="checkbox"/> Löscheinrichtungen bereithalten <input type="checkbox"/> Durchführen Lüftungstechnischer Maßnahmen <input type="checkbox"/> (Not-) Befehlseinrichtungen in die erforderlichen Stellungen bringen <input type="checkbox"/> Armaturen in die erforderlichen Stellungen bringen <input type="checkbox"/> Abschnittsweise Inbetriebnahme <input type="checkbox"/> Anlage auf Leckagen prüfen <input type="checkbox"/> Wirksamkeit aller durchgeführten Maßnahmen prüfen <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Name: Ausgeführt: Unterschrift
5	Sicherheitsmaßnahmen zur Außerbetriebnahme	<input type="checkbox"/> Gefahrenbereiche absperren <input type="checkbox"/> Verkehrswege freihalten <input type="checkbox"/> Für ausreichende Beleuchtung sorgen <input type="checkbox"/> Entfernen sämtlicher Gegenstände und Stoffe, die nicht für die vorgesehenen Arbeiten erforderlich sind <input type="checkbox"/> (Not-) Befehlseinrichtungen in die erforderlichen Stellungen bringen <input type="checkbox"/> Armaturen in die erforderlichen Stellungen bringen <input type="checkbox"/> Energiezufuhr (pneumatisch, elektrisch, mechanisch, thermisch) abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern <input type="checkbox"/> Behälter und Rohrleitungen entleeren, ggf. reinigen (Gefahrstoffe) <input type="checkbox"/> Beseitigen der Explosionsgefahr in Behältern und Rohrleitungen <input type="checkbox"/> Überwachung der Konzentration schädlicher Gase durch ein Gaswarngerät <input type="checkbox"/> Durchführen Lüftungstechnischer Maßnahmen <input type="checkbox"/> Wirksamkeit aller durchgeführten Maßnahmen prüfen <input type="checkbox"/> Arbeiten erst nach Stillstand sämtlicher Anlagenteile beginnen (Ausnahme: geeignete Schutzmaßnahmen) <input type="checkbox"/>	Name: Ausgeführt: Unterschrift
6	Aufhebung der Sicherheitsmaßnahmen	nach Abschluß und bestimmungsgemäßem Erfolg der Arbeiten durch (Name):.....	Ausgeführt: Unterschrift
7	Erlaubnis	Die Arbeiten dürfen erst begonnen werden, wenn die Sicherheitsmaßnahmen gemäß 4 oder 5 durchgeführt worden sind! Datum Unterschrift des Verantwortlichen des WV	Zur Kenntnis genommen: Unterschrift d. Ausführenden nach 2